RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA

Rīgas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2022.–2030. gadam (SECAP2030)

Dokumenta versija 2026. gada 30. oktobris
Sagatavoja: Krista Pētersone

Vidusposma pārskats

Saturs

Saīsinājumi 2
Kopsavilkums 4
1. Ievads 6
2. Pašvaldības infrastruktūra 7
2.1. Mērķu izpildes statuss 8
2.2. Rādītāji 9
2.3. Pasākumi (P) 10
2.4. Galvenie izaicinājumi 17
2.5. Nākamie soļi 18
3. Daudzdzīvokļu ēkas 18
3.1. Mērķu izpildes statuss 18
3.2. Rādītāji 19
3.3. Pasākumi (Dz) 20
3.4. Galvenie izaicinājumi 25
3.5. Nākamie soļi 26
4. Enerģijas ražošana 27
4.1. Mērķu izpildes statuss 27
4.2. Rādītāji 28
4.3. Pasākumi (E) 30

4.4. Galvenie izaicinājumi 37
4.5. Nākamie soļi 39
5. Transports ***39***
5.1. Mērķu izpildes statuss 39
5.2. Rādītāji 40
5.3. Pasākumi (T) 41
5.4. Galvenie izaicinājumi 49
5.5. Nākamie soļi 50
6. Noslēgums ***50***

Saīsinājumi

AER – atjaunīgie energoresursi

ĀMD – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

BAS – bioloģiskās attīrīšanas stacija

CSP – Centrālā statistikas pārvalde

CSS – centralizētā siltumapgādes sistēma

EIB – Eiropas Investīciju banka

EKII – Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

ELENA – Eiropas vietējās enerģētikas palīdzības mehānisms (European Local Energy Assistance)

EPS – energopārvaldības sistēma

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESKO – energopakalpojumu sniedzējs

ETL – elektrotransportlīdzekļi

IKT – informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

ISO – Starptautiskā standartizācijas organizācija

ĪD – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments

ktCO_2 – tūkstoši tonnu CO_2

LED – gaismu emitējošā diode

NEKP – Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam

OI – obligātais iepirkums

PAD – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments

p. p. – procentpunkti

PV – fotoelektriskie saules paneļi

RD – Rīgas dome

REA – Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra"

REEF – Rīgas energoefektivitātes fonds

RTU – Rīgas Tehniskā universitāte

SC – siltumcentrāle

SCADA – uzraudzības, vadības un datu ieguves sistēma

SECAP2030 – Rīgas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2022.–2030. gadam

SEG – siltumnīcefekta gāzes

SUMP – ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes plāns

TEC – termoelektrocentrāle

tCO_2e – tonnas CO_2 ekvivalenta

Kopsavilkums



Avots: Rīgas SECAP2030 vidusposma pārskats, Rīgas enerģētikas aģentūra (REA), 2026.

Mērķu statuss: progress pret lineāru trajektoriju no bāzes gada līdz 2030. gadam.

Rīgas kopējās CO_2 emisijas 2025. gadā bija 1 574 ktCO_2 – par 9,6 % mazāk nekā 2019. gadā (mērķis 2030. gadam: −30 %) un par 63,3 % mazāk nekā 1990. gadā (mērķis: −70 %). Progress līdz mērķim ir 32 %, tāpēc emisiju samazinājums atpaliek no trajektorijas (sk. tabulu).

Rīgas CO_2 emisijas un to izmaiņas pret bāzes gadiem, 2020–2025

Kods	Rādītājs	Bāze	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mērķis 2030
5001	Pilsētas CO_2 emisijas kopā, ktCO_2	–	1 629	1 762	1 616	1 604	1 607	**1 574**	–
5002	Izmaiņas pret 1990. g., kopā, %	4 291 kt	−62,0	−58,9	−62,3	−62,6	−62,6	**−63,3**	−70
5003	Izmaiņas pret 2019. g., kopā, %	1 742 kt	−6,5	+1,1	−7,2	−7,9	−7,8	**−9,6**	−30
5004	Izmaiņas pret 1990. g., enerģija, %	1 400 kt	−34,9	−25,6	−36,0	−39,4	−39,1	**−41,7**	−51
5005	Izmaiņas pret 2019. g., enerģija, %	934 kt*	−2,5	+11,5	−4,1	−9,2	−8,7	**−12,6**	−30
5006	Izmaiņas pret 1990. g., transports, %	600 kt	+19,6	+20,0	+20,0	+26,0	+25,6	**+26,3**	≤ +21,5
5007	Izmaiņas pret 2019. g., transports, %	808 kt*	−11,2	−10,9	−10,9	−6,5	−6,7	**−6,2**	−30
5008	Izmaiņas pret 2019. g., pašvaldības sektors, %	37,9 kt	−0,1	+4,6	−6,2	−22,5	−24,7	**−27,3**	−100

** Bāzes vērtība pārrēķināta pēc SEG inventarizācijas datiem (SECAP2030: enerģija 914 ktCO_2, transports 729 ktCO_2).*

No 21 SECAP2030 mērķa, kam vidusposmā novērtēta izpilde, trīs mērķi ir sasniegti, seši atbilst trajektorijai, vienpadsmit atpaliek no trajektorijas. Viena mērķa izpilde (privāto automašīnu lietotāju īpatsvars) pagaidām netika apskatīta. Siltumenerģijas zudumu mērķis vidusposmā mainīts atbilstoši NEKP2030 pasākuma 3.1.3.11 rezultatīvajam rādītājam – tagad tiek vērtēti zudumi siltumtīklos aktīvajā apkures sezonā (< 10 % līdz 2030. gadam).

Pašvaldības infrastruktūra. Energopārvaldības sistēma darbojas un ir sertificēta (424 objekti), enerģijas patēriņš pašvaldības ēkās samazinājies par 13,7 %, ielu apgaismojuma īpatnējais patēriņš samazinājies līdz 0,392 MWh uz gaismekli, un luksoforos veikta diožu nomaiņa uz LED – šie mērķi ir sasniegti vai atbilst trajektorijai. Atpaliek AER īpatsvara palielināšana siltumapgādē, elektroapgādē un pašvaldības autoparkā (elektroauto – 12,0 %), un pašvaldības infrastruktūras emisijas samazinājušās par 27,3 % (mērķis −100 %).

Daudzdzīvokļu ēkas. Siltumenerģijas patēriņš CSS pieslēgtajās ēkās ar klimata korekciju samazinājies par 8,6 % un atbilst trajektorijai, taču atjaunotas tikai 209 ēkas no 2000 – REA vērtējumā šis mērķis līdz 2030. gadam nav sasniedzams.

Enerģijas ražošana. AER īpatsvars Rīgas pilsētas CSS pieaudzis līdz 45,5 %, dabasgāzes patēriņš samazinājies par 27,3 %, un decentralizētās siltumapgādes īpatsvars – līdz 42,7 %. Tomēr AER īpatsvars decentralizētajā siltumapgādē samazinājies (34,2 %), AER īpatsvars Rīgā saražotajā elektroenerģijā ir tikai 6,7 %, un enerģijas ražošanas emisijas samazinājušās par 12,6 % pret 2019. gadu (mērķis −30 %).

Transports. AER īpatsvars sabiedriskajā transportā sasniedzis 35,4 % un atbilst trajektorijai, bet transporta emisijas samazinājušās tikai par 6,2 % pret 2019. gadu un par 26,3 % pārsniedz 1990. gada līmeni (pieļaujams +21,5 %). Lielākā daļa transporta emisiju (720 no 758 ktCO_2) rodas privātajā transportā.

Lai 2030. gada mērķus sasniegtu, pasākumu ieviešana jāpaātrina – īpaši ēku atjaunošanā, AER izmantošanā decentralizētajā siltumapgādē, kā arī privātā transporta emisiju mazināšanā. Vienlaikus jāstiprina plāna ieviešanas koordinācija, finansējuma plānošana un datu pārvaldība.

1. Ievads

Rīgas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2022.–2030. gadam (SECAP2030) nosaka pilsētas mērķus un prioritātes energoapgādes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) mazināšanas jomās. Ir pagājuši vairāk nekā četri gadi kopš SECAP2030 apstiprināšanas Rīgas domē 2022. gada maijā, tāpēc tā īstenošana nonākusi aptuveni pusē.

Vidusposma pārskats atspoguļo līdz 2025. gadam sasniegtās rādītāju vērtības un ļauj novērtēt mērķu izpildi, kā arī sniedz īsu komentāru par SECAP2030 iezīmēto pasākumu īstenošanu līdz 2026. gada rudenim. Pārskata mērķis ir kalpot par atskaites punktu tālāko rīcību plānošanai, bet tas nesniedz visaptverošu analīzi par šķēršļiem vai risinājumiem SECAP2030 efektīvākai īstenošanai līdz 2030. gadam.

Šajā pārskatā apskatām sektorus – pašvaldības infrastruktūru, daudzdzīvokļu ēkas un enerģijas ražošanu –, kuru pasākumu koordinēšana galvenokārt ir Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) pārziņā. Atsevišķa sadaļa veltīta arī transporta sektoram.

Transporta joma ir lielākais Rīgas emisiju sektors un ir īpaši nozīmīgs klimata un enerģijas mērķu sasniegšanā. Tomēr ar šīs jomas mērķiem REA padziļināti nestrādā un pasākumu ieviešana gan stratēģijas, gan projektu līmenī lielākoties ir citu pašvaldības struktūrvienību pārziņā. Šīs jomas izvērtēšana jāturpina sadarbībā ar kolēģiem no mobilitātes, pilsētplānošanas un sabiedriskā transporta jomas.

Šajā pārskatā plašāk netiek vērtētas četras SECAP2030 jomas: aprites ekonomika un atkritumu apsaimniekošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, vides komunikācija, kā arī klimatneitralitātes politika.

Aprites ekonomikas rīcību jomas un rādītāji detalizētāk noteikti Rīgas valstspilsētas pašvaldības aprites ekonomikas rīcības plānā 2026.–2030. gadam, kas tika apstiprināts 2026. gada augustā.

Rīgai nav izstrādāts atsevišķs plāns par pielāgošanos klimata pārmaiņām, bet šīs jomas riski un pasākumi daļēji iekļauti Rīgas pilsētvides zaļināšanas plānā 2027.–2031. gadam, kura pirmā redakcija 2026. gada vasarā tika nodota sabiedriskajai apspriešanai. Pielāgošanās jomas datus REA pagaidām neapkopo, un atjaunotajā klimata un

enerģētikas rādītāju sarakstā pielāgošanās rādītāji nav iekļauti, kamēr zaļināšanas plāna izstrāde nav noslēgusies. Plāna izstrādē jau veikta plūdu un karstumsalu risku kartēšana.

Vides komunikācijas pasākumi attiecas uz visiem pārējiem sektoriem, bet nav tieši saistīti ar CO_2 emisiju apjoma vai fosilo energoresursu patēriņa rādītājiem. Tā kā komunikācijas jomas aktivitātes vērtējamas ar citām metodēm, šo sadaļu plānots apskatīt atsevišķi 2027. gadā.

Rīgas SECAP2030 vidusposma pārskata saturs sadalīts pa četriem sektoriem. Katram sektoram sniegta informācija par mērķu izpildes statusu, rādītāju vērtībām, komentārs par pasākumu ieviešanu un izaicinājumiem, kā arī uzskaitīti nākamie soļi.

Mērķu izpildes statuss noteikts, salīdzinot 2025. gada vērtību ar lineāru trajektoriju no bāzes gada (2019. vai 2020. gads) līdz 2030. gada mērķa vērtībai. Progress izteikts kā līdz 2025. gadam sasniegtā izmaiņa procentos no kopējās nepieciešamās izmaiņas. Lineārai trajektorijai 2025. gadā atbilst 54,5 % (bāzes gads 2019) vai 50 % (bāzes gads 2020) progress. Mērķis atbilst trajektorijai, ja progress ir ne vairāk kā 10 procentpunktus zem šīs vērtības, t. i., vismaz 44,5 % vai 40 %. Ja progress ir zemāks, mērķis atpaliek no trajektorijas (arī tad, ja rādītājs nav uzlabojies). Mērķis ir sasniegts, ja progress ir 100 %.

Vidusposma novērtējuma sagatavošanā pielietotās metodes un avoti:

- Konsultācijas ar REA ekspertiem atbilstoši darbības jomām
- Konsultācijas ar pašvaldības departamentu vai kapitālsabiedrību pārstāvjiem
- Informācija Rīgas pašvaldības institūciju mājaslapā
- Kapitālsabiedrību publiskie pārskati
- Publiskie informācijas avoti rādītāju precizēšanai
- Rādītāju pārskatīšana, vērtību atjaunošana un apraksts
- Aprēķini

Pārskatu veido trīs daļas: teksta pārskats (.docx), rādītāju un mērķu tabula (.xlsx) un tīmekļa vietne.

2. Pašvaldības infrastruktūra

Pašvaldības infrastruktūra un iekārtas ir sektors, kas atrodas tiešā pašvaldības pārziņā. Uz pašvaldības sektoru attiecināmi aptuveni 2 % Rīgas kopējo CO_2 emisiju. Saskaņā ar SECAP2030 pašvaldības emisiju apjoms šajā desmitgadē jāsamazina līdz nullei, pilnībā aizstājot fosilā kurināmā izmantošanu. Pašvaldības sektorā iezīmēti 17 dažādi pasākumi.

Nākamajās sadaļās sniegta informācija par mērķu izpildi, izmaiņām rādītāju vērtībās kopš 2020. gada, kā arī paveikto un plānoto dažādos rīcības virzienos (pasākumos).

2.1. Mērķu izpildes statuss

	Mērķis un mērķa vērtība 2030. gadā	2019/2020	2025	Statuss pret mērķi
1	**Ieviest, uzturēt un sertificēt EPS pašvaldībā atbilstoši ISO 50001:2018 standartam**	Nav	**Ir**	**Sasniegts** **424 objekti EPS**
2	**Samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 20 %**	199 243 MWh	171 992 MWh	**Atbilst trajektorijai** **−13,7 %; progress 68 %**
3	**Nodrošināt klimatneitralitāti pašvaldības ēkās attiecībā uz izmantoto siltumenerģiju** 100 % AER siltumapgāde 2030. gadā	31 %	45,5 %	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress CSS (21 %), neskaitot dabasgāzes katlus**
4	**Paaugstināt AER elektroenerģijas īpatsvaru pašvaldības infrastruktūrā** 100 % AER elektroapgāde 2030. gadā	54,36 %	57,6 %	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress 7 %; jāmaina el. iepirkuma nosacījumi**
5	**Samazināt vidējo īpatnējo elektroenerģijas patēriņu uz gaismekli** 0,300 MWh/gaismeklis gadā 2030. gadā	0,497 (0,597)	0,392	**Atbilst trajektorijai** **Progress 53 %**
6	**Samazināt vidējo īpatnējo elektroenerģijas patēriņu uz luksoforu** 2,300 MWh/luksofors gadā 2024. gadā	2,314	–	**Sasniegts** **Veikta luksoforu diožu nomaiņa uz LED**
7	**Paaugstināt atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvaru izmantošanā ielu apgaismojuma, luksoforu un pulksteņu darbināšanai** 100 % AER elektroapgāde 2030. gadā	54,36 %	57,6 %	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress 7 %; jāmaina el. iepirkuma nosacījumi**
8	**Paaugstināt AER īpatsvaru izmantotajā enerģijā pašvaldības darbinieku transportā** 100 % AER transporta degviela 2030. gadā	1 %	12,0 %	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress 11 %**
9	**Samazināt emisijas Rīgas Domes infrastruktūrā** −100 % pret 2019. gadu	37,9 $ktCO_2$ (2019)	27,5 $ktCO_2$ (−27,3 %)	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress 27 %**

Pašvaldības sektorā vairāk nekā trīs gadus veiksmīgi darbojas energopārvaldības sistēma (EPS) – tātad pirmais mērķis ir sasniegts. Saskaņā ar EPS 2025. gada pārskatu sistēma ieviesta efektīvi un atbilst ISO 50001 prasībām.

Labi sasniegumi attiecas arī uz otro mērķi – kopējā enerģijas patēriņa samazinājumu. 2025. gadā sasniegtais samazinājums pret bāzes vērtību bija 13,7 %, kas ir vairāk nekā puse no 2030. gada mērķa vērtības – 20 %.

Attiecībā uz atjaunīgās enerģijas nodrošināšanu siltumapgādē un elektroapgādē būtisks progress nav panākts. Siltumapgādē mērķi raksturo centralizētās siltumapgādes sistēmas operatora dati, taču netiek ņemts vērā dabasgāzes patēriņš pašvaldības ēkās. Elektroenerģijas mērķi raksturo dati par elektroenerģijas AER īpatsvaru galapatēriņā valsts mērogā (Eurostat dati). Tā kā pašvaldībā tiek organizēts vienots elektroenerģijas iepirkums, AER īpatsvars elektroenerģijai ēku sektorā ir tāds pats kā ielu apgaismojumam. Šajā mērķī netiek ņemts vērā pašpatēriņš no ēkās uzstādītajiem saules paneļiem.

2.2. Rādītāji

Kods	Nosaukums	Vienība	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Izmaiņas 2020/2025
1001	Objektu skaits energopārvaldības sistēmā	skaits			369	413	432	424	**+**
1002	Enerģijas patēriņš pašvaldības ēkās	MWh/gadā	199 244	207 305	191 018	171 047	167 576	171 992	**–13,7 %**
1003	Pašvaldības ēku elektroenerģijas patēriņš	MWh/gadā	33 299	30 282	35 423	33 823	34 478	35 226	**+5,8 %**
1004	Pašvaldības ēku siltumenerģijas patēriņš	MWh/gadā	165 945	177 023	155 595	137 224	133 098	136 766	**–17,6 %**
1005	Pašvaldības ēku dabasgāzes patēriņš	MWh/gadā	2 419	3 239	3 298	2 673	2 424	2 120	**–12,4 %**
1006	Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš pašvaldības biroju ēkās	kWh/m2	89	107	93	82	89	89	**0,0 %**
1007	Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš skolās	kWh/m2	117	143	126	113	107	107	**–8,5 %**
1008	Īpatnējais ūdens patēriņš pašvaldības ēkās	l/m2	706	668	720	687	617	569	**–19,4 %**
1009	Atjaunoto pašvaldības ēku skaits	skaits, kumulatīvi							**?**
1010	Uzstādīto saules paneļu jauda	kWp, kumulatīvi	31,3	31,3	31,3	81,3	201,3	659,3	**+**
1011	Elektroenerģijas patēriņš ielu apgaismojumam	MWh/gadā	24 863	23 807	21 655	20 635	21 304	20 889	**–16,0 %**
1012	Īpatnējais enerģijas patēriņš uz gaismekli	MWh/gaismeklis gadā	0,497 (0,597)	0,470	0,426	0,401	0,403	0,392	**–21,1 %**
1013	LED gaismekļu īpatsvars ielu apgaismojumā	%	11,11	16,65	17,30	23,03	26,65	29,35	**+18,2 p. p.**
1014	Elektroauto skaits pašvaldības autoparkā	skaits	10	43	45	59	119	173	**+**
1015	Elektroauto īpatsvars	%	0,7	3,0	3,1	4,2	7,8	12,0	**+**
1016	Pašvaldības ēku elektroenerģijas patēriņa CO_2 emisijas	tCO_2/gadā	3 630	3 301	3 861	3 687	3 758	3 840	**+5,8 %**
1017	Pašvaldības ēku siltumenerģijas patēriņa CO_2 emisijas	tCO_2/gadā	24 062	25 314	21 646	17 839	17 369	16 426	**–31,7 %**
1018	Ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa CO_2 emisijas	tCO_2/gadā	2 710	2 595	2 360	2 249	2 322	2 277	**–16,0 %**
1019	Ūdens apgādes elektroenerģijas patēriņa CO_2 emisijas	tCO_2/gadā	3 840	3 846	3 851	3 802	3 744	3 812	**–0,7 %**
1020	Pašvaldības sektora transporta CO_2 emisijas	tCO_2/gadā	3 618	4 577	3 818	1 783	1 346	1 194	**–67,0 %**

1021	**Pašvaldības sektora CO_2 emisijas kopā**	tCO_2/gadā	37 860	39 633	35 536	29 360	28 539	27 549	**–27,2 %**

Energopārvaldības sistēmas (EPS) pašvaldības objektu skaits gada ietvaros var būt mainīgs, bet kopš 2023. gada ēku skaits pārsniedz četrus simtus. 2025. gadā EPS aptvēra 424 ēkas un 345 iestādes ar kopējo platību 1,34 milj. m^2.

Enerģijas patēriņa rādītāji aptver visas pašvaldības ēkas, tāpēc tie atšķiras no EPS gada pārskatā norādītajiem, jo EPS ietver tikai daļu pašvaldības ēku. Kopējais enerģijas patēriņš – siltumenerģija un elektroenerģija, neskaitot dabasgāzi – kopš 2020. gada ir samazinājies par 13,7 %. Būtiskākais samazinājums par 17,6 % panākts siltumenerģijas jomā. Elektroenerģijas patēriņa pieaugums par 5,8 % saistīts ar ēku modernizāciju un papildu iekārtu uzstādīšanu, tāpēc nav vērtējams kā negatīva tendence. Tomēr EPS 2025. gada pārskatā secināts, ka pieaugums atsevišķās iestāžu grupās (piemēram, sporta skolās) norāda uz nepieciešamību uzlabot patēriņa vadību, īpaši ārpus darba laika. 2025. gadā dabasgāzes patēriņš pirmo reizi noslīdēja zem 2020. gada līmeņa – samazinājums par 12,4 %.

Īpatnējais siltumenerģijas patēriņš, rēķinot uz ēkas kvadrātmetru gadā, biroju ēkās kopš 2020. gada nav mainījies, savukārt skolās samazinājies par 10 kWh/m^2 jeb 8,5 %.

Īpatnējais ūdens patēriņš samazinājies gandrīz par piektdaļu jeb 19,4 %.

Uz pašvaldības ēkām uzstādīto saules paneļu jauda 2025. gadā būtiski pieauga, ar saules paneļiem un bateriju sistēmām aprīkojot piecas Rīgas skolas un divus sociālās aprūpes centrus.

Ielu apgaismojuma jomā panākts elektroenerģijas patēriņa samazinājums par 16 %, pieaugot LED īpatsvaram no 11 % 2020. gadā līdz 29 % 2025. gadā. Arī enerģijas patēriņš uz vienu gaismekli samazinājies par piektdaļu un 2025. gadā bija 0,392 MWh gadā. Bāzes vērtība iekavās (2020. gads) atšķiras, jo aprēķinos tika izmantoti citi dati par kopējo gaismekļu skaitu, neieskaitot prožektorus.

Ūdenssaimniecības elektroenerģijas patēriņa emisijas (rādītājs 1019) kopš 2020. gada praktiski nav mainījušās. SIA "Rīgas ūdens" dekarbonizācijas ceļa karte paredz līdz 2040. gadam samazināt 1. un 2. tvēruma SEG emisijas par 54 % (pret 2020.–2023. gada vidējo līmeni – 9 249 tCO_2e) un panākt notekūdeņu attīrīšanas energoneitralitāti, galvenokārt paplašinot biogāzes ražošanu, uzstādot saules elektrostacijas un uzlabojot energoefektivitāti; uzņēmums ir sertificējis energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001.

2.3. Pasākumi (P)

P1: Energopārvaldības sistēmas (EPS) izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana

Saistītie rādītāji: 1001 (objektu skaits EPS); 1002 (enerģijas patēriņš pašvaldības ēkās); 1003 (elektroenerģijas patēriņš ēkās); 1004 (siltumenerģijas patēriņš ēkās).

Plānā paredzēts izveidot, ieviest un sertificēt pašvaldības energopārvaldības sistēmu, t. sk. ieviest IKT risinājumus patēriņa monitoringam, saskaņot ēku platību datus, izstrādāt energosertifikātus, iestrādāt energoefektivitātes garantiju būvniecības un atjaunošanas

projektos un enerģijas patēriņa mērķus apsaimniekošanas līgumos, kā arī nomainīt apgaismojumu un rīkot ietaupījumu sacensības. EPS būtu jānodrošina 3–8 % ietaupījums jeb vidēji 15 939 MWh, 2311 tCO_2 samazinājums un 1,2 milj. EUR gadā.

EPS darbības pārskats apstiprināts Rīgas domes 2026. gada 26. augusta sēdē. Pārskatā secināts, ka turpmākā EPS attīstība jābalsta uz ikstundas patēriņa datu analītiku un darbinieku iesaisti; 2025. gada decembrī uzsākta ikstundas datu platformas izstrāde. 2026. gadā plānots samazināt klimatiski koriģēto un īpatnējo enerģijas patēriņu par 3 %, kā arī patēriņu ārpus darba laika līdz ne vairāk kā 40 % no kopējā. 2025. gadā EPS paplašināta ar Pašvaldības policijas ēkām, pabeigta 313 objektu energosertifikācija, un iestādes katru mēnesi saņem pārskatu par savu energosniegumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem un līdzīgām iestādēm. Iepriekšējos gados plānotā iekštelpu temperatūras režīmu un elektroierīču darba laiku optimizācija izpildīta daļēji, bet ūdens patēriņa ierīču audits tika pārcelts uz 2026. gadu.

Pašvaldības skolu un bērnudārzu pilna cikla apsaimniekošanu nodrošina SIA "Rīgas nami", kas 2025. gadā izstrādāja energopārvaldības un vides pārvaldības sistēmu un uzsāka tās sertifikāciju atbilstoši ISO 50001; SEG emisiju un resursu patēriņa samazināšanas mērķus uzņēmums plāno apstiprināt 2026. gadā.

P2: 100 % atjaunīgās siltumenerģijas iepirkšana pašvaldības ēkās

Saistītie rādītāji: 1004 (siltumenerģijas patēriņš ēkās); 1005 (dabasgāzes patēriņš ēkās); 1017 (ēku siltumenerģijas CO_2 emisijas); 3002 (AER īpatsvars CSS).

Plānā paredzēts vienoties ar AS "Rīgas siltums" par pakāpenisku atjaunīgās siltumenerģijas piegādi ar izcelsmes apliecinājumu, 2030. gadā sasniedzot 100 %, un izvērtēt citus risinājumus objektos, kas nav pieslēgti CSS. Pasākumam būtu jānodrošina 150 006 MWh AER un 21 751 tCO_2 samazinājums gadā.

Pasākuma īstenošanai nepieciešams atjaunīgās siltumenerģijas iepirkums (ar izcelsmes apliecinājumu) un gāzes katlu nomaiņa objektos, kas nav pieslēgti centralizētās siltumapgādes sistēmai. Līdz šim tas paveikts atsevišķos objektos: nomainīta apkures iekārta Gaujas ielā 19, un sporta skolas "Arkādija" ēka pieslēgta CSS. Sagatavoti astoņi projektu pieteikumi Rīgas kapsētu apkures iekārtu nomaiņai, taču 2026. gada budžetā tiem finansējums netika piešķirts. Gāzes katlu nomaiņa visos objektos pagaidām netiek plānota.

P3: 100 % atjaunīgās elektroenerģijas iepirkšana pašvaldības ēkās

Saistītie rādītāji: 1003 (elektroenerģijas patēriņš ēkās); 1010 (saules paneļu jauda); 1016 (ēku elektroenerģijas CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts pakāpeniski līdz 2030. gadam nodrošināt pašvaldības ēkās tikai atjaunīgo elektroenerģiju – gan pašražotu (piem., ar saules paneļiem uz pašvaldības ēkām), gan iepirktu ar izcelsmes apliecinājumu. Pasākumam būtu jānodrošina 33 298 MWh AER un 3 629 tCO_2 samazinājums gadā.

Pasākuma īstenošanai nepieciešams atjaunīgās elektroenerģijas iepirkums (ar izcelsmes apliecinājumu). Lēmums par papildu finansējumu izcelsmes apliecinājumu

iegādei nav pieņemts. Pašražotās elektroenerģijas apjoms aug lēnāk, nekā plānots: saules paneļi uzstādīti uz 10 pašvaldības ēku jumtiem, procesā ir vēl 10 projekti.

Atsevišķas kapitālsabiedrības jau pārgājušas uz atjaunīgo elektroenerģiju – SIA "Rīgas meži" 2024. gadā, samazinot 2. tvēruma emisijas par vairāk nekā 90 %, savukārt SIA "Rīgas ūdens" apliecinātu zaļo elektroenerģiju neiepērk un koncentrējas uz pašražošanu.

P4: Ēku atjaunošanas plāna līdz 2030. gadam izstrāde

Saistītie rādītāji: 1009 (atjaunoto pašvaldības ēku skaits).

Plānā paredzēts, izmantojot EPS monitoringa datus, līdz 2023. gadam izstrādāt Ēku atjaunošanas plānu vairāk nekā 4000 pašvaldības ēkām un objektiem. Pasākums nedod tiešu ietaupījumu, bet rada priekšnoteikumus sistemātiskai siltumenerģijas patēriņa samazināšanai un iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Plāna izstrāde vēl nav uzsākta.

P5: Mehāniskās ventilācijas sistēmu uzstādīšana visās izglītības iestādēs

Plānā paredzēts izvērtēt esošās ventilācijas sistēmas (plāna izstrādes laikā mehāniskā ventilācija bija 36 no 355 izglītības iestādēm) un turpmāk visos izglītības iestāžu atjaunošanas projektos iekļaut mehāniskās ventilācijas izbūvi. Aptuvenās izmaksas – ap 90 milj. EUR, kas veido lielāko daļu sektora plānoto investīciju.

Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums. Nepieciešama papildu informācija.

P6: Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunīgo energoresursu plašāka lietošana pašvaldības ēkās

Saistītie rādītāji: 1006 (īpatnējais siltumenerģijas patēriņš biroju ēkās); 1007 (īpatnējais siltumenerģijas patēriņš skolās); 1009 (atjaunoto pašvaldības ēku skaits); 1010 (saules paneļu jauda).

Plānā paredzēts, balstoties uz Ēku atjaunošanas plānu, līdz 2030. gadam kompleksi atjaunot pašvaldības ēkas, t. sk. piesaistot ESKO, izvērtēt saules paneļu potenciālu un izveidot projektu datubāzi, nodrošināt normatīviem atbilstošu iekštelpu gaisa kvalitāti un īstenot AER projektus. Pasākumam būtu jānodrošina vismaz 1600 MWh ietaupījums un 232 tCO_2 samazinājums gadā.

2025. gadā tika pabeigta saules paneļu un akumulatoru sistēmu uzstādīšana piecās Rīgas skolās, kā arī divās sociālās aprūpes iestādēs. 2026. gadā tika sagatavoti jauni projektu pieteikumi valsts finansējuma piesaistei saules paneļu uzstādīšanai pašvaldības objektos. Skolās uzstādīto saules paneļu kopējā jauda ir 458 kWp ar 250 kWh akumulatoriem, un plānotā izstrāde ir ap 397 MWh elektroenerģijas gadā. Modernizācijas fonda atbalstam kopā sagatavoti ap 10 saules paneļu projektu pieteikumu; uzstādāmā jauda noteikta, izmantojot saules enerģijas potenciāla karti, kas pašvaldības ēkām ierobežo paneļu platību atbilstoši faktiskajam elektroenerģijas patēriņam. Klimata programmas ietvaros 2025. gadā 55 mācību iestādēs nomainīti 9168 dienasgaismas gaismekļi pret LED paneļiem un 78 iestādēs – 9288 kvēlspuldzes.

ES sadarbības projekti:

SMARTeeSTORY https://rea.riga.lv/projekti/smarteestory/
MultiCLIMACT https://rea.riga.lv/projekti/multiclimact/

Saules enerģijas potenciāla karte ĢeoRīga
https://experience.arcgis.com/experience/623eb5bc69fa42b3b72ff0f9cd3418a4

P7: Pakāpeniski līdz 2030. gadam uzbūvētas klimatneitrālas jaunbūves

Plānā paredzēts jaunās pašvaldības ēkas būvēt atbilstoši klimatneitralitātes mērķim – ar augstām energoefektivitātes prasībām, aprites ekonomikas principiem un energoefektivitātes garantiju būvniecības līgumos –, kā arī pirms jaunbūves izvērtēt esošo ēku izmantošanas iespējas.

Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums. Nepieciešama papildu informācija.

P8: Aprites ekonomikas principu ievērošana

Plānā paredzēts pašvaldības ēku būvniecības, atjaunošanas un AER projektos piemērot aprites ekonomikas principus, vispirms izstrādājot vadlīnijas to ievērošanai pašvaldības iepirkumos. Pasākums nedod tiešu CO_2 samazinājumu, bet mazina aprites cikla emisijas.

2026. gada augustā apstiprināts Rīgas aprites ekonomikas rīcības plāns līdz 2030. gadam.

Būvniecības jomā tiek īstenoti sadarbības projekti, izstrādē arī apkaimju resursu centru koncepts.

ES sadarbības projekti:

CURE+ https://rea.riga.lv/projekti/cure/

CCC https://rea.riga.lv/projekti/ccc/

P9: Ielu apgaismojuma energopārvaldības sistēmas izveide un uzturēšana, t. sk. IKT ieviešana enerģijas monitoringam

Saistītie rādītāji: 1011 (ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņš); 1012 (īpatnējais patēriņš uz gaismekli).

Plānā paredzēts izveidot sertificētu energopārvaldības sistēmu ielu apgaismojumam un luksoforu darbināšanai. Pasākumam būtu jānodrošina 711 MWh ietaupījums un 108 tCO_2 samazinājums gadā.

Dati par ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu tiek uzkrāti Rīgas enerģētikas aģentūras uzturētajā energopārvaldības sistēmā. Detalizētāka informācija par gaismekļu skaitu un veidu ir ĀMD pārziņā.

P10: Investīciju plāna sagatavošana ielu apgaismojumam, elektrotīklu un balstu nomaiņai

Saistītie rādītāji: 1013 (LED gaismekļu īpatsvars).

Plānā paredzēts 2022.–2023. gadā sagatavot investīciju plānu ielu apgaismojuma, elektrotīklu un balstu nomaiņai, izvērtējot arī iespēju slēgt ilgtermiņa energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, jo 89 % ielu apgaismojuma veido nātrija spuldzes, kuru nomaiņa esošajā tempā aizņemtu vairākus gadus. Ielu apgaismojuma sadaļā plāns min arī vairākas papildu darbības – 45 dzīvsudraba gaismekļu nomaiņu, atlikušo luksoforu kvēlspuldžu nomaiņu uz LED, citu institūciju apsaimniekošanā esošo gaismekļu pārņemšanu un attālinātas viedās vadības sistēmas ieviešanu. Luksoforu diožu nomaiņa uz LED ir veikta, bet informācija par pārējo darbību izpildi tiks papildināta.

Pasākums nedod tiešu ietaupījumu, bet rada priekšnosacījumus apgaismojuma modernizācijai.

Nepieciešama papildu informācija.

P11: Ielu apgaismojuma modernizācijas projekts, potenciāli slēdzot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu

Saistītie rādītāji: 1011 (ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņš); 1012 (īpatnējais patēriņš uz gaismekli); 1013 (LED gaismekļu īpatsvars); 1018 (ielu apgaismojuma CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts, balstoties uz investīciju plānu, sagatavot iepirkuma dokumentāciju, t. sk. energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, īstenot ielu apgaismojuma modernizāciju un līdz 2030. gadam iekļaut visu ielu apgaismojumu attālinātā viedās vadības sistēmā. Pasākumam būtu jānodrošina 12 617 MWh ietaupījums un 1409 tCO_2 samazinājums gadā.

2026. gadā turpinās darbs pie energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja atlases nosacījumiem.

Rīgā kopumā ir aptuveni 52 000 publiskās apgaismes gaismekļu, no kuriem 19 100 ir līdz šim nomainīti LED jeb gaismu emitējošo diožu gaismekļi, bet aptuveni 33 000 ir nātrija spuldžu gaismekļi. Lielākā daļa esošo LED gaismekļu jau ir aprīkoti ar individuāliem gaismekļu kontrolieriem, kas darbojas vienotā sistēmā.

Plānotās infrastruktūras modernizācijas ietvaros paredzēts nomainīt aptuveni 31 000 nātrija un novecojušu vai neatbilstošu LED gaismekļu pret mūsdienīgiem LED gaismekļiem, tādējādi nodrošinot pilnīgu pilsētas apgaismojuma pāreju uz LED tehnoloģiju. Projekta ietvaros visi no jauna uzstādītie gaismekļi tiks aprīkoti ar individuāliem gaismekļu kontrolieriem.

ESKO modelis paredz nomainītās apgaismojuma infrastruktūras uzturēšanu nodot privātajam partnerim uz ESKO līguma darbības periodu.

Līdz 2026. gada beigām tiek veikti sagatavošanās darbi iepirkuma veikšanai, prognozētā līguma kopsumma ir vairāk nekā 10 miljoni eiro, kas ietver finansējuma piesaisti, gaismekļu un kontrolieru nomaiņu, uzstādīšanu un uzturēšanu uz līguma darbības laiku. Iepirkumā iekļaujamo gaismekļu skaits tiks precizēts dokumentācijas izstrādes laikā, ņemot vērā pašvaldības lēmumus par dalību EKII programmās un Eiropas Savienības finansējuma piesaistes iespējām.

Iepirkums plānots 2027. gadā, savukārt līguma izpildi paredzēts sākt 2028. gadā, gaismekļu nomaiņu veicot līdz 2030. gada beigām.

P12: Energoefektīva ielu apgaismojuma uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās

Saistītie rādītāji: 1011 (ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņš).

Plānā paredzēts vēl neapgaismotajās ielās uzstādīt energoefektīvus gaismekļus, lai īpatnējais elektroenerģijas patēriņš uz vienu gaismekli nepaaugstinātos. Pasākums palielina kopējo elektroenerģijas patēriņu, tādēļ tā mērķis ir nodrošināt minimālu patēriņa pieaugumu. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Saskaņā ar Investīciju plānā 2026.–2027. gadam sniegto informāciju Rīgā tiek īstenoti vai plānoti 29 ielu un pilsētvides apgaismojuma projekti (indikatīvi 75 milj. EUR): 10 apgaismojuma izbūves projekti līdz šim neapgaismotās vietās (4,2 milj. EUR) un 19 esošā apgaismojuma modernizācijas un atjaunošanas projekti (70,8 milj. EUR), t. sk. ielu apgaismes modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana visā pilsētā (60 milj. EUR). Četri projekti jau tiek īstenoti, pārējie ir apstiprināti plānā.

P13: 100 % atjaunīgās elektroenerģijas nodrošināšana ielu apgaismojumam, luksoforiem un pulksteņiem

Saistītie rādītāji: 1018 (ielu apgaismojuma CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts līdz 2030. gadam pakāpeniski pāriet uz 100 % atjaunīgās elektroenerģijas izmantošanu ielu apgaismojuma, luksoforu un pulksteņu darbināšanai, iepērkot zaļo elektroenerģiju vai uzstādot AER tehnoloģijas pašpatēriņam. Pasākumam būtu jānodrošina 17 445 MWh atjaunīgās elektroenerģijas un 1901 tCO_2 samazinājums gadā.

Pašvaldībā ir vienots elektroenerģijas iepirkums, tāpēc šis pasākums netiek īstenots atsevišķi.

P14: Pašvaldības autoparka datu uzskaites sistēmas izveide un uzturēšana

Saistītie rādītāji: 1014 (elektroauto skaits pašvaldības autoparkā); 1020 (pašvaldības transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts izveidot un uzturēt centralizētu uzskaites sistēmu par pašvaldības autoparku (transportlīdzekļu skaits, degvielas un enerģijas patēriņš, ikgadējais nobraukums), analizēt datus un nodrošināt atgriezenisko saiti autoparka turētājiem. Sistēma ir priekšnoteikums autoparka iekļaušanai pašvaldības EPS. Pasākumam būtu jānodrošina 137 MWh ietaupījums un 36 tCO_2 samazinājums gadā.

Dati par pašvaldības autoparka degvielas patēriņu un uzskaiti tiek apkopoti Finanšu departamentā. Plašāka sistēma, kas raksturotu nobraukumu un izmantošanu, nav izveidota.

P15: Pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana

Saistītie rādītāji: 1020 (pašvaldības transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts izpētīt darba transportlīdzekļu noslodzi un darbinieku mobilitātes vajadzības, optimizēt transportlīdzekļu skaitu, izveidot mobilitātes punktus dalītai transportlīdzekļu izmantošanai starp pašvaldības iestādēm un piedāvāt darbiniekiem drošas un ekonomiskas braukšanas kursus. Pasākumam būtu jānodrošina 823 MWh ietaupījums un 217 tCO_2 samazinājums gadā.

Plašāka sistēma, kas raksturotu nobraukumu un izmantošanu, nav izveidota.

P16: Sabiedriskā transporta izmantošanas veicināšana darba vajadzībām pašvaldības darbinieku vidū

Saistītie rādītāji: 1020 (pašvaldības transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts noteikt saistošu prasību darba braucieniem pilsētas robežās izmantot sabiedrisko transportu un nodrošināt darbiniekiem mēnešbiļetes. Pasākumam būtu jānodrošina 686 MWh ietaupījums un 181 tCO_2 samazinājums gadā.

Pasākums netiek īstenots.

P17: Pāreja uz mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļiem kapitālsabiedrībās un pašvaldības iestādēs

Saistītie rādītāji: 1014 (elektroauto skaits pašvaldības autoparkā); 1015 (elektroauto īpatsvars); 1020 (pašvaldības transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts līdz 2030. gadam pašvaldības autoparkā pilnībā pāriet uz bezemisiju transportlīdzekļiem, izstrādājot videi draudzīgu transportlīdzekļu iepirkuma kritērijus, veicot iepirkumus un proporcionāli ETL skaita pieaugumam uzstādot uzlādes infrastruktūru pie pašvaldības iestādēm. Pasākumam būtu jānodrošina 12 066 MWh atjaunīgās enerģijas un 3185 tCO_2 samazinājums gadā.

Pēdējos gados elektroauto skaits pašvaldībā pieaudzis no 10 elektroauto 2020. gadā līdz 173 – 2025. gadā. Tomēr pagaidām netiek plānota pilnīga fosilās degvielas

transportlīdzekļu nomaiņa. Tehnoloģiski ierobežojumi attiecas uz lielas noslodzes transportlīdzekļiem, ko izmanto kapitālsabiedrībās, kamēr pasažieru auto segmentā elektrifikācija notiek raiti.

AS "Rīgas siltums" 2024./2025. finanšu gadā 22 no 116 transportlīdzekļiem bija elektroauto (19 %); līdz 2030. gadam plānots sasniegt 33 % bezizmešu automobiļu un 28 % atjaunīgās dīzeļdegvielas īpatsvaru. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" kopējo 1 670 tCO_2e emisiju lielāko daļu (1 192 tCO_2e) rada autotransports.

2.4. Galvenie izaicinājumi

Izaicinājumi 2022. gadā	**Komentārs par situāciju 2026**
Pašvaldības ēkās	
Liels pašvaldības ēku skaits un daudzas iesaistītās puses	Nav izmaiņu.
Trūkst ticamu datu par pašvaldības ēku apkurināmajām platībām, to tehnisko stāvokli, noslogojumu	Precizētas ēku platības un kadastra numuri, 313 ēkām izstrādāti energosertifikāti.
Caurspīdīgu un ticamu datu trūkums par patēriņiem un to rādītājiem pašvaldības ēkās	Uzlabota datu apmaiņa; patēriņš tiek uzskaitīts reizi mēnesī, tiek izstrādāta ikstundas datu platforma.
Sertificētas energopārvaldības sistēmas neesamība un neatbilstība normatīvajiem aktiem	EPS darbojas un tiek pilnveidota.
Pārskatāmu rīcību plānošana un īstenošana	Panākts progress, jāstiprina sadarbība starp REA un Īpašuma departamentu (ĪD).
Augsti īpatnējie enerģijas patēriņi atjaunotajās ēkās	*Nepieciešama papildu informācija.*
Augsts fosilā kurināmā īpatsvars pašvaldības ēkās	Dabasgāzes katlu nomaiņa notiek lēni, taču kopējais patēriņš samazinājies par 12,4 %. Individuālo apkures katlu (granulas, dīzeļdegviela, sašķidrinātā gāze) patēriņa uzskaite vēl nav ieviesta.
Gaisa kvalitāte un ventilācija izglītības iestādēs	*Nepieciešama papildu informācija.*
Ielu apgaismojuma sektorā	
Plaša ielu apgaismojuma sistēma	Nav izmaiņu.
Stratēģijas iztrūkums	Izvērtēti dažādi scenāriji, tiek gatavots iepirkums energoefektivitātes pakalpojuma (ESKO) līguma slēgšanai.
Energopārvaldības sistēmas, t.sk. enerģijas monitoringa, iztrūkums	Sistēma ieviesta.
Augsts īpatnējais elektroenerģijas patēriņš uz gaismekli	Patēriņš samazinās, pieaugot LED īpatsvaram.
Novecojuši balsti	*Nepieciešama papildu informācija.*
Apgaismojuma nodrošināšana neapgaismotajās vietās, īpaši pilsētas nomalēs	Modernizācijas projekti tiek īstenoti saskaņā ar Investīciju plānu.
Atjaunīgās elektroenerģijas izmantošana ielu apgaismojuma nodrošināšanā	Pašvaldībā ir vienots elektroenerģijas iepirkums, tāpēc atsevišķa atjaunīgās elektroenerģijas iegāde ielu apgaismojumam netiek īstenota.
Augsts elektroenerģijas patēriņš luksoforiem	*Veikta luksoforu diožu nomaiņa uz LED.*
Pašvaldības transporta sektors	
Apzinātu pašvaldības iestāžu autoparku, sistemātiski apkopotu datu par degvielas patēriņu, transportlīdzekļu nobraukumu trūkums; sistēmas datu regulārai atjaunošanai un analīzei trūkums	Uzskaiti veic Finanšu departaments. Nav ieviesta vienota sistēma autoparka izmantošanas plānošanai.

Izaicinājumi 2022. gadā	Komentārs par situāciju 2026
Finansējuma pieejamība alternatīvās degvielas transportlīdzekļu (īpaši bezemisiju) skaita būtiskai palielināšanai pašvaldības autoparkā	Elektroauto skaits ir pieaudzis gan administrācijas, gan kapitālsabiedrību autoparkā. Tomēr nav vienota risinājuma visa autoparka nomaiņai, ieskaitot lielākas noslodzes transportlīdzekļus.
Vāja transportlīdzekļu izmantošanas efektivitāte (neefektīvs nobraukums)	Nav vienotas uzskaites pašvaldības mērogā, bet iespējama atšķirīga situācija dažādu organizāciju ietvaros.

2.5. Nākamie soļi

- EPS attīstība, pāreja uz ikstundas datu monitoringu un datu apmaiņa.
- Darbinieku iesaistes lietotnes pilotprojekts 5–7 ēkās, samazinot patēriņu ārpus darba laika.
- Siltumenerģijas un elektroenerģijas iepirkumu nosacījumu pilnveidošana.
- Pašvaldības ēku modernizācija – dabasgāzes katlu nomaiņa.
- Sadarbība ar citām struktūrvienībām un ēku pārvaldniekiem.
- Saules paneļu projektu īstenošana pašvaldības ēkās (Modernizācijas fonda projektu pieteikumi).
- Ūdens patēriņa ierīču audits un priekšlikumi ierīču nomaiņai.

3. Daudzdzīvokļu ēkas

3.1. Mērķu izpildes statuss

	Mērķis un mērķa vērtība 2030. gadā	2019/2020	2025	Statuss pret mērķi
10	**Atjaunot daudzdzīvokļu ēku dzīvojamo fondu Rīgā:** 2000 ēkas līdz 2030. gadam	**159 ēkas (2019)**	**209 ēkas**	**Atpaliek no trajektorijas 10 % no 2000; progress 3 %**
11	**Samazināt siltumenerģijas patēriņu daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas Rīgas pilsētas CSS:** Samazinājums par 20 %	**2 456 GWh (2020)**	**2 246 GWh**	**Atbilst trajektorijai 8,6 % no 20 %; progress 43 %**

Ēku atjaunošana daudzdzīvokļu ēku sektorā virzās lēni, tāpēc tās ietekme uz Rīgas CO_2 emisiju samazinājumu joprojām ir neliela.

Daudzdzīvokļu ēkām piegādātās siltumenerģijas apjoms kopš 2020. gada ar klimata korekciju samazinājies par 8,6 % – no 2 455 669 MWh līdz 2 245 623 MWh 2025. gadā (mērķis −20 %), tāpēc šis mērķis atbilst trajektorijai. Bāzes vērtība pārrēķināta ar klimata korekciju (iepriekš 2123 tūkst. MWh bez korekcijas). Vidējais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei samazinājies no 147 līdz 113 kWh/m^2, taču 2020. gada vērtība aprēķināta ar citu metodi un nav tieši salīdzināma (sk. sadaļu “Rādītāji”).

Atjaunoto ēku skaita pieaugums ir lēns: 2025. gadā mērķis izpildīts par 10 % jeb līdz šim atjaunotas 209 ēkas. REA vērtējumā mērķis atjaunot 2000 daudzdzīvokļu ēkas līdz 2030.

gadam nav reāli sasniedzams, ņemot vērā pašreizējo līdzfinansējuma pieejamību valstī, būvniecības nozares kapacitāti un ēku atjaunošanas izmaksas.

Atjaunoto ēku skaita (rādītājs 2004) vērtības nav salīdzināmas visā periodā. Mērķa izpildes novērtēšanai izmantoti Ekonomikas ministrijas dati par kopējo atjaunoto ēku skaitu (bāze – 159 ēkas 2019. gadā, 2025. gadā – 209 ēkas), savukārt 2020.–2024. gada vērtības (68–146 ēkas) raksturo ĢeoRīga publicētie dati par atjaunotajām ēkām, kas pieslēgtas CSS. Jāatzīmē, ka pašvaldībā tiek īstenotas arī citas ēku atjaunošanas programmas, piemēram, atjauno.riga.lv, bet pagaidām netiek vienotā veidā novērtēts šo programmu un projektu sniegtais enerģijas ietaupījums.

Lai gan ēku atjaunošanas mērķa izpilde atpaliek no vēlamā, daudzdzīvokļu ēku jomā notiek intensīvs darbs un pasākumi tiek īstenoti.

3.2. Rādītāji

Kods	Nosaukums	Vienība	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Izmaiņas 2020/2025
2001	Daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņš, kas pieslēgtas CSS – ar klimata korekciju	MWh/gadā	2 455 669	2 387 452	2 300 619	2 243 883	2 309 989	2 245 623	**–8,6 %**
2002	Energoefektivitātes novērtējums apkurei – visas ēkas, pieslēgtas CSS	kWh/m²	147,00	141,88	119,14	111,87	114,15	113,21	–
2003	Energoefektivitātes novērtējums apkurei – atjaunotās ēkas, pieslēgtas CSS	kWh/m²		83,83	69,05	64,72	73,51	62,83	–
2004	Atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits	skaits, kopā	68	71	76	136	146	209*	**–***
2005	Daudzdzīvokļu ēku skaits, kas pieteikušās veikt atjaunošanu (Altum)	skaits, gadā						44	
2006	Konsultācijas iedzīvotājiem par ēku atjaunošanu	skaits/gadā	489	307	359	241	334	222	**–54,6 %**
2007	CO_2 emisijas – mājsaimniecību sektors (siltumenerģija un kurināmais)	tCO_2/gadā	367 435	469 332	399 714	358 054	364 800	344 654	**–6,2 %**
2008	CO_2 emisijas – mājsaimniecību sektors (elektroenerģija)	tCO_2/gadā	55 392	57 196	53 545	51 625	52 900	54 282	**–2,0 %**

* 2025. gada vērtība – Ekonomikas ministrijas dati (mērķa bāze – 159 ēkas 2019. gadā); 2020.–2024. gada vērtības – ĢeoRīga dati par CSS pieslēgtajām atjaunotajām ēkām. Vērtības nav tieši salīdzināmas.

Energoefektivitātes rādītāji apkurei tiek apkopoti un publicēti ĢeoRīgas datubāzes ietvaros. Izejas dati raksturo ēku platību un siltumenerģijas patēriņu gada griezumā.

Rādītāji tiek izmantoti energoefektivitātes klases noteikšanai un uzrāda piecu gadu vidējo vērtību. 2020. gada bāzes vērtība nav tieši salīdzināma ar esošo, jo tika izmantota cita aprēķinu metode.

Attiecībā uz ēku skaitu, kas pieteikušās atjaunošanai, rādītājam tiek izmantota Altum statistika par saņemtajiem projektu iesniegumiem. Skaits atkarīgs no dažādu programmu pieejamības, tādēļ tas tieši neraksturo iedzīvotāju aktivitāti. Vienota statistika par ēku skaitu, kas atjaunotas ārpus valsts atbalsta programmām, pagaidām netiek veidota.

Līdz 2025. gadam aptuveni 3700 ēku Rīgā vēl nebija nodotas iedzīvotāju valdījumā (funkciju veica Rīgas namu pārvaldnieks), bet pēc Privatizācijas pabeigšanas likuma pieņemšanas šis skaits ir samazinājies līdz nullei. Tāpēc rādītājs vairs netiek uzturēts un rādītāju tabulā nav iekļauts.

Konsultāciju skaita svārstības gadu griezumā ir atkarīgas no pieprasījuma un formāta. Konsultācijas tiek nodrošinātas pastāvīgi – gan attālināti, gan klātienē, tiek pilnveidoti arī tiešsaistes informācijas resursi un pakalpojumi.

CO_2 emisiju apjoms daudzdzīvokļu ēku sektorā tiek aprēķināts pēc piegādātās siltumenerģijas apjoma un atjaunīgo energoresursu īpatsvara, kā arī decentralizētās siltumapgādes datiem par dabasgāzes izmantošanu. Kopš 2023. gada emisijas ir zemākas nekā 2020. gadā, un 2025. gadā tās bija par 6,2 % mazākas, taču jāņem vērā aprēķina metodes ierobežojumi, tādēļ par būtiskām izmaiņām rādītājs vēl neliecina.

Ar mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņu saistītās emisijas nosaka pēc sadalītās elektroenerģijas apjoma, piemērojot vienotu emisijas faktoru 0,109 kg CO_2/kWh. Taču no tīkla saņemtās elektroenerģijas emisiju intensitāte atšķiras dažādos laika intervālos, turklāt dzīvojamās ēkās arvien pieaug saules enerģijas izmantošana, kas šajā statistikā neparādās. Kopumā elektroenerģijas patēriņa ievērojams samazinājums nebūtu vēlama tendence, jo ēku sektora elektrifikācijai ir pozitīva ietekme uz fosilo energoresursu aizstāšanu siltumapgādē un transporta jomā.

3.3. Pasākumi (Dz)

Šajā sadaļā aprakstīti pasākumi, kas iekļauti SECAP2030 un tiek īstenoti kā daļa no REA darba plāna Ēku grupas vadībā.

Plānā daudzdzīvokļu ēku sektorā tika iekļauti seši pasākumi, kuriem 2030. gadā kopā būtu jānodrošina 410 784 MWh enerģijas ietaupījums un 59 564 tCO_2 emisiju samazinājums gadā ar indikatīvo investīciju apjomu 1009 milj. EUR. Šis ietaupījums plānā norādīts kopīgi pasākumiem Dz3–Dz5, un to nodrošina tikai atjaunotās ēkas, tāpēc sektora rezultāts pilnībā atkarīgs no atjaunošanas tempa. Pārējie trīs pasākumi (Dz1, Dz2, Dz6) ir atbalstoši – tie nedod tiešu ietaupījumu, bet rada priekšnoteikumus ēku atjaunošanai.

Dz1: Informācijas un datu pieejamības uzlabošana par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāti

Saistītie rādītāji: 2002 (apkures novērtējums – visas ēkas); 2003 (apkures novērtējums – atjaunotās ēkas).

Plānā tika paredzēts izstrādāt metodiku siltumenerģijas patēriņa datu apkopošanai gan CSS pieslēgtajām, gan individuālās siltumapgādes ēkām un izveidot publiski pieejamu datubāzi par daudzdzīvokļu ēku faktisko patēriņu, lai identificētu ēkas ar augstāko īpatnējo patēriņu.
Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Periodā sasniegts izteikts progress: izveidotas ĢeoRīga tematiskās kartes (siltumenerģijas patēriņa rādītāji un atjaunoto ēku datubāze), sagatavoti vienkāršotie energosertifikāti, publiskoti ēku energoefektivitātes dati un uzsākta datu apmaiņa ar citām institūcijām. 2025. gadā arī publicēta saules enerģijas potenciāla karte, kurā ēkas īpašnieks var novērtēt jumta potenciālu elektroenerģijas ražošanā. Tiek uzturēts arī apkures katlu reģistrs. 2026. gada augustā tajā bija 13 464 ēkas; reģistru katru mēnesi papildina ar informāciju no iedzīvotāju iesniegumiem Siltumapgādes jautājumu komisijai, un tam plānots pievienot CSS un dabasgāzes tīklam pieslēgtās ēkas. Datu kvalitātes kontrole vēl netiek veikta, jo informācija nav pilnīga. Siltumenerģijas karte tiek atjaunota reizi mēnesī pēc AS "Rīgas siltums" datiem, un tās dati pieejami arī atvērto datu portālā data.gov.lv. Balstoties uz kartes datiem, vienkāršotie energosertifikāti izsniegti 1500 daudzdzīvokļu ēkām, un noteiktas F klases ēkas, ar kurām REA ēku grupa strādā prioritāri.

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 2025. gadā noteica energoefektivitātes klases 2 000 pārvaldītajās mājās (portfelī dominē E un F klase) un uzkrāj ēku enerģijas datus vienotā platformā; 911 objektos veikti energoefektivitātes darbi (t. sk. 653 siltumapgādes sistēmu atjaunošanas), taču to ietekme uz patēriņu vēl nav analizēta.

Pasākuma mērķis – datu pieejamība – lielā mērā sasniegts, taču ne attiecībā uz visiem ēku tipiem. Neatrisināti paliek decentralizētās siltumapgādes ēku dati, kā arī ēku tehniskā stāvokļa un risinājumu novērtējums, kas pieejams visiem iedzīvotājiem.

ĢeoRīga Būvniecības procesu kartes slāņi
1) Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes rādītāji apkurei
2) Renovēto daudzdzīvokļu ēku energoefektivitāte

ES sadarbības projekti:

I-NERGY https://rea.riga.lv/projekti/maksligais-intelekts-nakamas-paaudzes-energetikai-i-nergy/
EUCityCalc https://rea.riga.lv/projekti/eiropas-pilsetu-kalkulators-eucitycalc/
EnergyGuard https://rea.riga.lv/projekti/energyguard/

Dz2: Rīgas daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas programmas izstrāde un atjaunināšana

Saistītie rādītāji: 2004 (atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits); 2005 (ēkas, kas pieteikušās atjaunošanai).

Plānā tika paredzēts līdz 2022. gada vidum izstrādāt vienotu Rīgas daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas programmu ar mērķiem, skaidru atbildību sadalījumu starp pašvaldības institūcijām, atbalsta instrumentiem enerģētiskās nabadzības mazināšanai un finansējuma piesaistes mehānismiem. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Vienota programma šādā tvērumā nav izstrādāta, un pašvaldības līmenī nav noteikta viena atbildīgā iestāde. Atsevišķi programmas elementi darbojas: Īpašuma departaments administrē pašvaldības līdzfinansējuma programmu ēku atjaunošanai, atjaunotajām ēkām piemēro 90 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, un Mājokļu un vides departamentā darbojas Mājokļu kompetences centrs. 2026. gadā notiek Ēku atjaunošanas plāna izstrāde, kas ir priekšnoteikums arī pašvaldības līmeņa stratēģijas definēšanai.

Pasākums daļēji īstenots.

Pagaidām ierobežots ir atbalsts enerģētiskās nabadzības problēmu risināšanai. Galvenais atbalsta mehānisms ir mājokļa pabalsts, taču tas vien nenodrošina iespēju veikt materiālus uzlabojumus ēkās. Gaidāms, ka Sociālā klimata plāna īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu šajā jomā, finansējot energoefektivitātes pasākumus tieši ēkās, kur atrodas mazturīgas mājsaimniecības.

ĪD programma: https://atjauno.riga.lv
Mājokļu kompetences centrs: https://mvd.riga.lv/par-mums/darbibas-jomas/apsaimniekosanas-parvalde/maju-atjaunosana/

Dz3: Energoefektivitātes centra izveide un darbība

Saistītie rādītāji: 2006 (konsultācijas iedzīvotājiem); 2004 (atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits); 2001 (siltumenerģijas patēriņš CSS pieslēgtajās ēkās); 2007 (mājsaimniecību siltumenerģijas un kurināmā CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts izveidot Energoefektivitātes informācijas centru kā vienas pieturas aģentūru iedzīvotājiem ēku atjaunošanas jautājumos – no energoaudita līdz būvdarbu uzsākšanai. Pasākumiem Dz3–Dz5 kopā būtu jānodrošina 410 784 MWh enerģijas ietaupījums un 59 564 tCO_2 samazinājums gadā (plānā norādīts kopējs rādītājs).

Centra funkcijas periodā faktiski pilda REA. Tā konsultē iedzīvotājus (222–489 konsultācijas gadā 2020.–2025. gadā), palīdz komunikācijā ar ēku iedzīvotājiem, izpildītājiem un līdzfinansējuma piešķīrējiem, dokumentu sagatavošanā un risinājumu izvēlē, kā arī administrē līdzfinansējuma programmu tehniskās dokumentācijas izstrādei

ELENA projekta ietvaros. Plašāk par centra darbību un resursiem lasāms mājaslapā: https://renove.lv

Pieredze rāda, ka projekta kvalitāti lielā mērā nosaka profesionāls un aktīvs projekta vadītājs, taču REA nav mandāta oficiāli pārstāvēt ēkas kopību, kas mazina atbalsta efektivitāti. ELENA projekts noslēdzas 2027. gada septembrī; lai tehniskās dokumentācijas līdzfinansējums turpinātos, tas jānodrošina no pašvaldības budžeta.

ES sadarbības projekti:

REVERTER https://rea.riga.lv/projekti/reverter/
ELENA "Riga Renovates" Rīga Renovē https://rea.riga.lv/projekti/riga-renovates-riga-renove/

Dz4: Iedzīvotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā

Saistītie rādītāji: 2005 (ēkas, kas pieteikušās atjaunošanai); 2006 (konsultācijas iedzīvotājiem); 2001 (siltumenerģijas patēriņš CSS pieslēgtajās ēkās); 2007 (mājsaimniecību siltumenerģijas un kurināmā CO_2 emisijas).

Pasākums ietver informatīvo kampaņu, atbalstu dokumentācijas sagatavošanai un dalību iedzīvotāju kopsapulcēs, atbalsta mehānismu dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidei, apmācību programmu energoefektivitātes projektu vadītājiem un pašvaldības ESKO uzņēmuma izveides izvērtējumu. Šim pasākumam iecerētais atjaunošanas investīciju apjoms bija aptuveni 979 milj. EUR 2000 ēku atjaunošanai. Pasākumiem Dz3–Dz5 kopā būtu jānodrošina 410 784 MWh enerģijas ietaupījums un 59 564 tCO_2 samazinājums gadā (plānā norādīts kopējs rādītājs).

Iedzīvotāju iesaistes darbs periodā notiek nepārtraukti, galvenokārt projektos Rīga RENOVĒ un RenewALL, un iedzīvotāju interese par atjaunošanu ir pieaugusi: 2025. gadā Altum atjaunošanai pieteikušās jau 44 Rīgas daudzdzīvokļu ēkas. Interese tomēr nepārvēršas atjaunoto ēku skaitā. Dominē finanšu un administratīvie šķēršļi – sarežģīta dokumentācija, nepieciešamība piesaistīt lielus aizņēmumus pirms atbalsta saņemšanas un ilgs projektu saskaņošanas laiks būvvaldē.

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldītajās mājās 2025. gadā pieņemti 43 kopību lēmumi par energoefektivitātes projektiem ar Altum līdzfinansējumu (uzņēmuma mērķis – 75). Interese bija lielāka, taču Altum daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 2021–2027 finansējums bija pilnībā apgūts. 2025. gada pēdējā ceturksnī noslēgti pieci būvdarbu līgumi, un jaunajā Altum programmā iesniegti četri kvartālu pieteikumi. Projekts Vecmīlgrāvja ielā 17 k-3 ieguva pirmo vietu konkursā "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2025".

ES sadarbības projekti:

Rīga RENOVĒ https://rea.riga.lv/projekti/riga-renovates-riga-renove/
RenewALL https://rea.riga.lv/projekti/renewall/

Dz5: Rīgas energoefektivitātes fonda izveide

Saistītie rādītāji: 2004 (atjaunoto daudzdzīvokļu ēku skaits); 2005 (ēkas, kas pieteikušās atjaunošanai); 2001 (siltumenerģijas patēriņš CSS pieslēgtajās ēkās); 2007 (mājsaimniecību siltumenerģijas un kurināmā CO_2 emisijas).

Plānā tika paredzēts 2022.–2023. gadā izveidot Rīgas energoefektivitātes fondu (REEF) kā ilgtermiņa finansējuma instrumentu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, ieskaitot tiesisko regulējumu, pārvaldības struktūru, uz rezultātiem balstītu biznesa modeli un renovācijas projektu portfeli. Pasākumiem Dz3–Dz5 kopā būtu jānodrošina 410 784 MWh enerģijas ietaupījums un 59 564 tCO_2 samazinājums gadā (plānā norādīts kopējs rādītājs).

REEF juridiskā un finanšu analīze izstrādāta un 2022. gadā prezentēta ministrijām un nozares atbildīgajai Rīgas domes komitejai, taču lēmumi par tālāku virzību netika pieņemti. Pašlaik jautājums ir atkal aktualizēts: izstrādāti vairāki finansēšanas modeļi, un notiek sarunas ar potenciāli iesaistītajām pusēm. Fonda izveide prasa vairāku institūciju iesaisti valsts līmenī. REEF koncepcija tiek pilnveidota sadarbībā ar NetZeroCities Capital Hub, rezultāti gaidāmi 2026. gada nogalē. Centrālajā administrācijā izveidota ārējā finansējuma piesaistes nodaļa, ar kuru REA uzsākusi sadarbības plānošanu.

Pasākums nav īstenots plānotajā termiņā. Tā nozīme ir pieaugusi, jo ES finansējums ēku atjaunošanai ir nepietiekams un tā turpmākā pieejamība – neskaidra.

ES sadarbības projekti:

RenewALL https://rea.riga.lv/projekti/renewall/
Climate-4-Cast https://rea.riga.lv/projekti/climate-4-cast/

Dz6: Jaunu standartizētu risinājumu meklēšana ēku atjaunošanai, samazinot ēku atjaunošanas izmaksas

Saistītie rādītāji: 2003 (apkures novērtējums – atjaunotās ēkas).

Plānā paredzēts sadarbībā ar augstskolām un pētniecības institūcijām attīstīt pilotprojektus ar inovatīviem siltumapgādes un elektroapgādes risinājumiem, tipveida atjaunošanas projektus, kvartālu jeb vairāku ēku standartizētas atjaunošanas pilotus un vadlīnijas energokopienu izveidei. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Pasākums īstenots galvenokārt ES sadarbības projektos. Attīstīta kvartālu pieeja, tiek izstrādātas kvartāla atjaunošanas vadlīnijas, un jau trīs kvartālu atjaunošanas piloti ir īstenošanas vai monitoringa stadijā. Tiek vērtētas standartizācijas iespējas, t. sk. industriālie paneļi.

Energokopienu jomā REA konsultē daudzdzīvokļu māju īpašniekus un izstrādā informatīvos materiālus par saules paneļu uzstādīšanu. Esošais energokopienu

regulējums tomēr ir neizdevīgs elektroenerģijas ražošanai un koplietošanai, tāpēc Latvijā oficiāli reģistrētas tikai dažas energokopienas.

Izmaksu ziņā pieejams un mērogojams atjaunošanas risinājums vēl nav rasts.

ES sadarbības projekti:

SuperSHINE https://rea.riga.lv/projekti/supershine/
RenewALL https://rea.riga.lv/projekti/renewall/
ATELIER https://rea.riga.lv/projekti/atelier/
EXPEDITE https://rea.riga.lv/projekti/expedite/
URGE https://rea.riga.lv/projekti/pareja-uz-aprites-ekonomiku-pilsetbuvnieciba-urge/
EnergyGuard https://rea.riga.lv/projekti/energyguard/

3.4. Galvenie izaicinājumi

Izaicinājumi 2022. gadā	**Komentārs par situāciju 2026**
Izejas datu pieejamība un ticamība daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes līmeņa izvērtējumam.	Ierobežojumi joprojām pastāv, tomēr pārskata periodā sasniegts būtisks progress energoefektivitātes datu jomā – ĢeoRīga tematiskās kartes, energosertifikāti, datu publicēšana un apmaiņa ar citām institūcijām.
Lielākais siltumenerģijas patēriņš un CO_2 emisiju avots Rīgas pilsētas CSS.	Nav notikušas būtiskas pārmaiņas. Aktīvāku lomu uzņemas siltumapgādes sistēmas operators un māju apsaimniekošanas uzņēmumi.
Dzīvojamās ēkas ir gan fiziski, gan morāli novecojušas, un revitalizācijas pasākumi netiek veikti pietiekamā apjomā.	Izaicinājums nav mazinājies.
Zems atjaunoto daudzdzīvokļu ēku īpatsvars (1,4 % jeb 159 ēkas). Iedzīvotāju zemā interese par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.	Atjaunoto ēku kopskaits joprojām ir mazs (209 ēkas 2025. gadā), taču iedzīvotāju interese ir pieaugusi – dominē finanšu un administratīvie šķēršļi.
Nav izstrādāta daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas stratēģija, pašvaldības līmenī nav noteikta atbildīgā iestāde, kura sistemātiski risinātu šos jautājumus.	2026. gadā notiek Ēku atjaunošanas plāna izstrāde, kas ir priekšnoteikums arī pašvaldības līmeņa stratēģijas definēšanai.
Pašvaldības namu apsaimniekotāja sliktā reputācija ēku atjaunošanas projektu organizēšanā.	Rīgas namu pārvaldnieka darbā panākti uzlabojumi. Ar Privatizācijas pabeigšanas likumu (spēkā no 2025. gada 1. maija) māju īpašniekiem jāpārņem pārvaldīšanas tiesības, un pašvaldība nolēmusi izbeigt līdzdalību uzņēmumā.
Daudzdzīvokļu ēku ar nelielu dzīvokļu skaitu atjaunošana, kas ir tehniski sliktā stāvoklī jeb ekspluatācijai bīstamās ēkas. Piem., divstāvu koka apbūves ēkas Maskavas forštatē, Vecmīlgrāvī, Sarkandaugavā, Vecpilsētā un Centra rajonā.	Atsevišķi labi piemēri, bet vispārēja risinājuma nav.
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, kas atbilst kultūras pieminekļu statusam.	Atsevišķi labi piemēri.

Daudzdzīvokļu ēku īpašnieku biedrību loma ēku atjaunošanā ir būtiska. Zema iedzīvotāju aktivitāte, kas ierobežo biedrību dibināšanu. Nav zināms kopējais biedrību skaits un sarežģīta to identificēšana.	Ir mainīts normatīvais regulējums, paredzot alternatīvu biedrību dibināšanai – lēmumu pieņemšanu dzīvokļu īpašnieku kopībā.
Individuālās siltumenerģijas uzskaites sistēmas izveide līdz 2027. gadam.	Ieviešanas progress atšķiras atkarībā no ēkas.
Netiek pietiekami aktīvi izmantots pieejamais līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu īstenošanai mājokļos.	Pieejamais finansējums izmantots pilnībā – Altum daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 2021–2027 līdzekļi 2025. gadā bija apgūti, tāpēc daļa ieinteresēto māju projektus nevarēja uzsākt.
Daudzdzīvokļu ēku īpašnieki nespēj vienoties par kopīgu lēmumu pieņemšanu.	Informētība par problēmu ir pieaugusi arī institūciju pārstāvju vidū. Nav strukturālu pārmaiņu, bet vienošanās trūkums ir mazāks šķērslis nekā finanšu ierobežojumi valsts līmenī.
Zema iedzīvotāju informētība par siltumenerģijas taupīšanu un pareizu renovēto ēku, tai skaitā iekārtu, lietošanu. Informatīvo pasākumu organizēšana.	Informatīvo pasākumu un resursu klāsts ir ievērojami pieaudzis. Tomēr nav pietiekami pieejama lokāla informācija par katras ēkas stāvokli un uzlabojumiem.
Garš (>30 gadi) daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu atmaksāšanās periods, ja projektu rentabilitāte tiek balstīta tikai uz siltumenerģijas ietaupījumu un neņem vērā papildu ieguvumus no ēku atjaunošanas.	Finanšu jomā neatrisināts jautājums ir kapitāla izmaksas.
Nepietiekama būvniecības nozares kapacitāte, lai īsā laikā atjaunotu lielu skaitu daudzdzīvokļu ēku.	Nav rasts risinājums.
Atbalsta programmas mājokļu atjaunošanai ir fragmentētas un īslaicīgas. Lai saņemtu finansiālu atbalstu, projekta īstenotāji saskaras ar sarežģītu un laikietilpīgu dokumentācijas kārtošanu un birokrātiskiem procesiem.	Nav rasts risinājums, bet ir uzlabojumi birokrātiskajos procesos. REA galvenais ieguldījums ir tehniskās palīdzības sniegšana un konsultāciju darbs.
Ēku īpašnieku uzkrājumi ir nepietiekami, un nereti parādsaistības apgrūtina finansējuma saņemšanu atjaunošanai. Namu energoefektivitātes uzlabojumi nav veikti pienācīgā apjomā, neskatoties uz to, ka tam ir pieejami dažādi ES finanšu resursi.	ES finanšu resursu pieejamība ir nepietiekama un pastāv neziņa par turpmāko attīstību.
Nepieciešama strauja, ilgtspējīga, aprites ekonomikas principos balstīta ēku atjaunošana.	Joprojām nav viegli īstenojama risinājuma, kas ļautu mērogot izmaksu ziņā pieejamu atjaunošanu. Tiek vērtētas standartizācijas iespējas – industriālie paneļi, kvartālu pieeja u. c.

3.5. Nākamie soļi

- REA ēku grupas kapacitātes uzturēšana un komandas izaugsme.
- Rīgas energoefektivitātes fonda modeļa gala izvērtējums, lēmumu pieņemšana.
- Kvartāla atjaunošanas vadlīniju pabeigšana un pielietojums praksē.
- Tehniskās palīdzības un iedzīvotāju konsultāciju projekta turpinājums, finansējums pēc 2027. gada.

- Ēku informācijas un energoefektivitātes datu jomas attīstība, īpaši decentralizētās siltumapgādes segmentā.
- Esošo kvartālu atjaunošanas pilotu monitorings un atbalsts.
- Sadarbība ar citām struktūrvienībām un organizācijām mērķu īstenošanā (Īpašuma departaments u. c.).
- Pilotprojekti siltumapgādes, energokopienu jomā – atjaunīgo energoresursu integrācija ēkās.
- Pasākumi, kas vērsti uz gaisa kvalitātes uzlabošanu un enerģētiskās nabadzības mazināšanu.
- Mājokļu energoapgādes zaļināšana individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijās.

4. Enerģijas ražošana

4.1. Mērķu izpildes statuss

	Mērķis un mērķa vērtība 2030. gadā	2019/2020	2025	Statuss pret mērķi
12	**Paaugstināt AER īpatsvaru Rīgas pilsētas CSS:** ≥ 66 %	**31 %**	**45,5 %**	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress 41 %**
13	**Samazināt relatīvos siltumenerģijas zudumus siltumtīklos aktīvajā apkures sezonā:** < 10 %	**–**	**9,77 %**	**Sasniegts** **Mērķis mainīts atbilstoši NEKP2030 pasākuma 3.1.3.11 rezultatīvajam rādītājam (iepriekš – gada zudumi 11,6 %); gada zudumi 2025. g. – 12,49 %**
14	**Samazināt decentralizētās siltumapgādes īpatsvaru:** 40 %	**49,9 %** **(44 %)**	**42,7 %**	**Atbilst trajektorijai** **Progress 72 %; bāze – 2020. g. pēc SEG inventarizācijas**
15	**Paaugstināt AER īpatsvaru decentralizētajā siltumapgādē Rīgas pilsētā:** 60 %	**41,8 %** **(42 %)**	**34,2 %**	**Atpaliek no trajektorijas** **AER īpatsvars samazinājies; gada vērtības svārstās (34–43 %)**
16	**Samazināt dabasgāzes patēriņu Rīgā visos sektoros:** Samazinājums par 30 %	**3 461 GWh (362 429 tūkst. m^3)**	**2 517 GWh**	**Atbilst trajektorijai** **–27,3 %; progress 91 %**
17	**Paaugstināt AER elektroenerģijas īpatsvaru Rīgā:** > 15 %	**4 %**	**6,7 %**	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress 25 %**
18	**Samazināt CO_2 emisijas enerģijas ražošanā:** –30 % pret 2019. g.; –51 % pret 1990. g.	**934 ktCO_2 (2019)** **1400 ktCO_2 (1990)**	**–12,6 % pret 2019** **–41,7 % pret 1990**	**Atpaliek no trajektorijas** **Progress 42 %**

AER īpatsvars Rīgas pilsētas CSS pieaudzis no 31,5 % 2020. gadā līdz 45,5 % 2025. gadā. Progress līdz 2030. gada mērķim (≥ 66 %) ir 41 %, tāpēc šis mērķis nedaudz atpaliek no trajektorijas.

Problemātiskākais aspekts ir augstais decentralizētās siltumapgādes īpatsvars (dabasgāzes katli, ietekme uz gaisa kvalitāti). Pēc SEG inventarizācijas datiem tas 2025. gadā bija 42,7 % (2020. gadā – 49,9 %), un šis mērķis atbilst trajektorijai. Savukārt AER īpatsvars decentralizētajā siltumapgādē samazinājies no 41,8 % 2020. gadā līdz 34,2 % 2025. gadā – mērķis atpaliek no trajektorijas un progresa nav, taču gada vērtības svārstās (34–43 %), jo mainās biomasas sadalījums starp CSS un decentralizēto apgādi. Abu mērķu bāzes vērtības atšķiras no SECAP2030 (44 % un 42 %, 2019), jo tās nevar atkārtot ar inventarizācijas datiem, tāpēc progress mērīts pret 2020. gadu.

Decentralizētās siltumapgādes īpatsvaru būtiski ietekmē aprēķina metode. SEG inventarizācijā to nosaka pēc patērētā kurināmā (42,7 % 2025. gadā), savukārt CSS attīstības stratēģijas 2. redakcijā tas aplēsts pēc apsildāmās ēku platības un īpatnējā patēriņa – aptuveni 47 % no kopējā siltumenerģijas pieprasījuma (5,4 TWh). Pārrēķinot decentralizēto kurināmā patēriņu siltumenerģijā (pieņemot 92 % lietderību), īpatsvars būtu aptuveni 41 %, tātad atkarībā no metodes 2025. gada vērtība ir robežās no 41 % līdz 47 %. Pēc stratēģijas aplēsēm 40 % mērķis līdz 2030. gadam ir maz ticams un pat Ambiciozajā scenārijā tiktu sasniegts tikai ap 2040. gadu. Tādēļ šī mērķa statuss vērtējams piesardzīgi, un SECAP2030 aktualizācijā jāvienojas par vienotu aprēķina metodi. Savukārt AER īpatsvars CSS visos stratēģijas scenārijos 2030. gadā sasniedz 72–82 %, tātad SECAP2030 mērķis (≥ 66 %) ir sasniedzams.

Siltumenerģijas zudumu mērķis vidusposmā mainīts atbilstoši NEKP2030 pasākuma 3.1.3.11 rezultatīvajam rādītājam (siltuma zudumu īpatsvars apkures sezonā < 10 % līdz 2030. gadam): SECAP2030 mērķa (relatīvie gada zudumi 11,6 %) vietā tiek vērtēti zudumi siltumtīklos aktīvajā apkures sezonā (oktobris–aprīlis). Tāda pati norma iekļauta CSS attīstības stratēģijas 2026.–2040. gadam konceptuālajā ziņojumā. 2024./2025. finanšu gadā zudumi apkures sezonā bija 9,77 %, tātad mērķis ir sasniegts; gada zudumi bija 12,49 %. Zudumus būtiski ietekmē laikapstākļi (āra temperatūra, apkures sezonas ilgums), tāpēc gadu vērtības nav tieši salīdzināmas. 2025./2026. finanšu gadā zudumi apkures sezonā bija 9,30 %, gadā – 11,8 %.

AER īpatsvars Rīgā saražotajā elektroenerģijā 2025. gadā bija 6,7 %. To galvenokārt nosaka dabasgāzes TEC atrašanās Rīgā, tāpēc ar lokāliem risinājumiem ēkās kopējo rādītāju nav iespējams būtiski palielināt.

Kopumā Rīgas CO_2 emisijas enerģijas ražošanā būtiski ietekmē nacionāla mēroga infrastruktūra, tāpēc dekarbonizācijas pasākumus ne vienmēr ir iespējams īstenot pašvaldības ietvaros.

4.2. Rādītāji

Kods	Nosaukums	Vienība	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Izmaiņas 2020/2025
3001	Patērētājiem nodotais siltumenerģijas apjoms Rīgas pilsētas CSS	GWh/gadā	2 756	3 311	2 905	2 763	2 786	2 819	**+2,3 %**

3002	AER īpatsvars Rīgas pilsētas CSS	%	31,50	33,38	40,59	41,33	41,74	45,50	**+14,00 p. p.**
3003	Zudumi siltumtīklos aktīvajā apkures sezonā (oktobris–aprīlis)	%	–	–	–	–	–	9,77	**–**
3004	Dabasgāzes patēriņš mājokļu sektorā (mājsaimniecības)	GWh/gadā	294,7	518,7	438,4	424,4	420,0	415,9	**+41,1 %**
3005	Dabasgāzes patēriņš sabiedriskajā sektorā (pārējie lietotāji)	GWh/gadā	3 167	3 096	2 077	2 195	2 429	2 101	**–33,7 %**
3006	Dabasgāzes patēriņš Rīgā kopā	GWh/gadā	3 461	3 614	2 515	2 619	2 849	2 517	**–27,3 %**
3007	Decentralizētās siltumapgādes īpatsvars siltumenerģijas galapatēriņā	%	49,87	45,94	46,32	44,58	46,10	42,72	**–7,2 p. p.**
3008	AER īpatsvars decentralizētajā siltumapgādē	%	41,82	34,63	42,60	34,18	38,40	34,23	**–7,6 p. p.**
3009	Kopējais elektroenerģijas patēriņš	GWh/gadā	1 960	1 957	1 921	1 840	1 937	1 970	**+0,5 %**
3010	No AER saražotās elektroenerģijas īpatsvars	%	3,1	3,0	5,2	5,0	5,0	6,7	**+3,6 p. p.**
3011	Saules elektroenerģijas apjoms, kas nodots tīklā (juridiskas personas)	GWh/gadā	0,6	1,1	4,2	19,7	44,2	70,6	**+69,9 GWh**
3012	Energokopienu skaits Rīgā	skaits	0	0	0	0	0	1	**+1**
3013	CO_2 emisijas – centralizētā siltumapgāde	tCO_2/gadā	399 620	473 445	404 112	359 237	363 595	338 502	**–15,3 %**
3014	CO_2 emisijas – elektroenerģijas patēriņš	tCO_2/gadā	213 674	213 298	209 391	200 602	211 141	214 777	**+0,5 %**
3015	CO_2 emisijas – kurināmā patēriņš	tCO_2/gadā	297 817	355 019	282 637	288 432	278 340	262 975	**–11,7 %**
3016	CO_2 emisijas – pakalpojumu un rūpniecības sektors, pārējie (siltumenerģija un kurināmais)	tCO_2/gadā	305 940	333 818	265 389	271 776	259 767	240 398	**–21,4 %**
3017	CO_2 emisijas – pakalpojumi, rūpniecība un pārējie, t. sk. lauksaimniecība (elektroenerģija)	tCO_2/gadā	148 102	146 360	145 774	139 239	148 417	150 566	**+1,7 %**

Patērētājiem piegādātā siltuma apjoms pārskata periodā nav būtiski mainījies. Savukārt AER īpatsvars pieaudzis salīdzinoši strauji – kopš 2020. gada par 14 procentpunktiem.

Dabasgāzes patēriņa izmaiņas atšķiras mājokļu un pārējo lietotāju sektoros. Lielāko īpatsvaru veido sabiedriskais sektors un pārējie lietotāji, kur patēriņš kopš 2020. gada

sarucis par trešdaļu jeb 33,7 %. Mājokļu sektorā patēriņš ir maz mainījies pēdējo četru gadu laikā, nedaudz samazinoties. 2020. un 2021. gada rādītāji ir izteikti atšķirīgi.

Sadalītās elektroenerģijas apjoms Rīgā kopš 2020. gada ir palielinājies par 0,5 %. Tā kā elektrifikācija transporta un siltumapgādes jomās ir vēlama, pieaugums nav vērtējams negatīvi.

Juridisko personu tīklā nodotās saules elektroenerģijas apjoms Rīgā kopš 2020. gada pieaudzis vairāk nekā simtkārtīgi – līdz 70,6 GWh 2025. gadā. Neraugoties uz transporta un apkures elektrifikācijas pieaugumu, elektroenerģijas tīkla jaudas Rīgā ir pieejamas – iedzīvotāji arvien biežāk nomaina malkas, gāzes u. c. apkures sistēmas pret siltumsūkņiem vai citiem elektroenerģijā balstītiem risinājumiem.

Energokopienu jomā attīstību aizkavēja regulējuma un valsts atbalsta programmu nepilnības. Pirmā energokopiena tika izveidota 2025. gadā ar mērķi aprīkot daudzdzīvokļu ēkas ar saules paneļiem.

Emisiju apjoms centralizētajā siltumapgādes sistēmā samazinās līdz ar AER īpatsvara pieaugumu. Elektroenerģijas patēriņa emisiju aprēķinā tiek izmantots no gada uz gadu nemainīgs emisiju faktors, tāpēc kopējo apjomu tieši ietekmē sadalītās elektroenerģijas daudzums. Saistībā ar kurināmā patēriņu (galvenokārt dabasgāzi) emisijas kopš 2020. gada ir samazinājušās par 11,7 %.

Pakalpojumu, rūpniecības un pārējos sektoros (bez mājsaimniecībām) ar siltumenerģiju un kurināmā patēriņu saistīto emisiju apjoms samazinājies par 21,4 %, bet ar elektroenerģiju saistītās emisijas nedaudz pieaugušas – par 1,7 %.

4.3. Pasākumi (E)

Šajā sadaļā aprakstīti SECAP2030 enerģijas ražošanas sektorā iekļautie pasākumi, par kuru ieviešanu atbildīga Enerģijas ražošanas apakšgrupa.

Plānā enerģijas ražošanas sektorā tika iekļauti deviņi pasākumi, kuriem 2030. gadā kopā būtu jānodrošina AER apjoma pieaugums par 1 080 233 MWh un 181 122 tCO_2 emisiju samazinājums. Lielākā ietekme plānota AER izmantošanai decentralizētajā siltumapgādē (E8) un elektroenerģijas ražošanā (E9).

E1: Rīgas pilsētas enerģētikas sektora ilgtermiņa plānošanas dokumenta izstrāde klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai

Plānā tika paredzēts 2022.–2023. gadā izstrādāt ilgtermiņa plānošanas dokumentu, kas aptver centralizēto un decentralizēto siltumapgādi un elektroenerģijas ražošanu, nosaka desmitgades mērķus (2030., 2040. un 2050. gadam) un rīcības to sasniegšanai. Dokumentā bija jārisina izejas datu pieejamība un kvalitāte, AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2 turpmākā loma, modelēšanas rīku lietojums scenāriju izstrādei un investīciju pārtraukšana jaunās fosilā kurināmā jaudās. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Visu enerģētikas sektoru aptverošs plānošanas dokuments nav izstrādāts, taču centralizētās siltumapgādes jomā darbs notiek. REA sadarbībā ar SIA "KPMG Latvia" izstrādā Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības stratēģijas 2026.–

2040. gadam konceptuālā ziņojuma 2. redakciju, kurā vērtēti trīs scenāriji – pasīvais (galvenokārt esošo siltuma avotu izmantošana), izaugsmes (elektrifikācija un zemu emisiju risinājumi) un ambiciozais (AER, atlikumsiltuma un citu zemu emisiju tehnoloģiju integrācija, pakāpeniski samazinot fosilo kurināmo). Scenāriji tiek apspriesti darba grupā ar Ekonomikas ministrijas, Klimata un enerģētikas ministrijas, AS "Rīgas siltums", AS "Latvenergo" un Pilsētas attīstības departamenta pārstāvjiem; dokuments nodots sabiedriskajai apspriešanai 2026. gada oktobrī un pēc tās tiks iesniegts apstiprināšanai Rīgas domē.

Izmaksu un ieguvumu analīzē sabiedrībai izdevīgākais ir Ambiciozais scenārijs (diskontētais ieguvums 157 milj. EUR salīdzinājumā ar Pasīvo scenāriju), kas paredz straujāku CSS elektrifikāciju un atlikumsiltuma izmantošanu. Pasīvajā scenārijā, saglabājoties lielai dabasgāzes lomai, siltumenerģijas tarifs līdz 2040. gadam pieaugtu no 83 līdz 105 EUR/MWh (reālās cenās). Izaugsmes un Ambiciozajā scenārijā paredzēta arī 55 MW atkritumu reģenerācijas stacija, kas netiek uzskatīta par bezemisiju risinājumu.

Par ilgtermiņa vīziju var uzskatīt arī Rīgas Klimata līguma Rīcības plānu un Investīciju plānu, kas tika apstiprināti 2025. gadā. Lai gan šie dokumenti iezīmē mērķus, kas sasniedzami jau līdz 2030. gadam, izvērtējot šodienas situāciju, resursus un attīstības tendences, tie vērtējami kā pārāk ambiciozi – Rīgas kopējās emisijas (ieskaitot atkritumu sektoru), visticamāk, līdz 2030. gadam nesamazināsies par 53 % pret 2019. gadu. Lai gan Klimata līguma vīzija nav pilnā apjomā īstenojama šajā desmitgadē, plāns iezīmē nepieciešamos pasākumus galveno sektoru pārkārtošanai, pārstājot izmantot fosilos energoresursus.

ES sadarbības projekti:

ATELIER https://rea.riga.lv/projekti/atelier/

Climate-4-CAST https://rea.riga.lv/projekti/climate-4-cast/

CommitClimate https://rea.riga.lv/projekti/commitclimate/

EUCityCalc https://rea.riga.lv/projekti/eiropas-pilsetu-kalkulators-eucitycalc/

ENABLE DHC https://rea.riga.lv/projekti/enable-dhc/

E2: Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana energoavotos

Saistītie rādītāji: 3001 (CSS nodotā siltumenerģija); 3013 (CSS CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts turpināt efektivitātes uzlabojumus AS "Rīgas siltums" 44 energoavotos un izvērtēt stingrākas efektivitātes prasības citiem operatoriem, no kuriem tiek iepirkta siltumenerģija. Pasākumam būtu jānodrošina 101 MWh ietaupījums un 15 tCO_2 samazinājums gadā.

2025. gada beigās Rīgas CSS bija uzstādīti 2,6 GW siltumražošanas jaudas, no kurām lielāko daļu veido dabasgāzes ūdenssildāmie katli (1 564 MW) un koģenerācijas stacijas (212 MW), vienlaikus 45 % saražotās siltumenerģijas bija atjaunīgas izcelsmes. CSS

attīstības stratēģijā ieteikts veikt padziļinātu esošo siltumavotu izvērtējumu un uzturēt pastāvīgu to efektivitātes rādītāju monitoringu (rīcībpolitika 02-2).

AS "Rīgas siltums" SC "Imanta" nomainīts absorbcijas siltumsūknis dūmgāzu siltuma atgūšanai (aplēstais ietaupījums ~5 000 MWh dabasgāzes un ~1 000 tCO_2 gadā), un līdz 2027. gadam plānota biokurināmā katlumājas modernizācija ar absorbcijas siltumsūkņiem (~5 milj. EUR). Uzņēmuma energopārvaldības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 50001 (2021, resertifikācija 2024).

AS "Rīgas siltums" SC "Imanta" uzstādīts un ekspluatācijā nodots 49 MW elektrodu katls, kas ļauj efektīvāk izmantot elektroenerģiju periodos, kad tās cena ir zema, īpaši kombinācijā ar plānoto siltumenerģijas akumulācijas tvertni (sk. E5). Lai energoavotu efektivitāte turpinātu pieaugt, REA jāturpina sadarbība ar siltumenerģijas ražotājiem un jāpalielina izpētes un pilotprojektu skaits.

E3: Pakāpeniska pāreja uz 4. paaudzes siltumapgādes sistēmu

Saistītie rādītāji: 3002 (AER īpatsvars CSS); 3003 (zudumi siltumtīklos apkures sezonā).

Plānā paredzēts veicināt 4. paaudzes (zemas temperatūras) siltumtīklu risinājumus Rīgas pilsētas CSS – līdz 2030. gadam tos noteikt kā obligātus jaunajiem pieslēgumiem un izvērtēt siltumtrašu rekonstrukcijas gadījumos. Pasākums vērsts uz relatīvo siltumenerģijas zudumu samazināšanu un iekļauts AS "Rīgas siltums" nefinanšu mērķos. Pasākumam būtu jānodrošina 65 MWh ietaupījums un 9,4 tCO_2 samazinājums gadā.

2025. gadā CSS turpgaitas temperatūra vidēji bija 69,5 °C, atgaitas – 43,4 °C. CSS attīstības stratēģijā ieteikts izpētīt teritorijas, kurās iespējams ieviest zemas temperatūras režīmu, un īstenot zemas temperatūras pilotprojektus (rīcībpolitika 03-1).

AS "Rīgas siltums" turpina 4. paaudzes CSS projektus: zemas temperatūras grafiks ieviests, piem., A. Čaka ielā 123 un K. Barona ielā 112, uzsākts pieslēgums apbūves projektam Mežaparkā un Čiekurkalnā, un nākamajā periodā plānots pieslēgt RTU. 2024./2025. finanšu gadā izbūvēti, pārbūvēti vai atjaunoti 11,05 km siltumtīklu (aplēstais zudumu samazinājums 10 373 MWh un 1 224 tCO_2 gadā); 66 % uzņēmuma 768 km siltumtīklu ir pārbūvēti vai jaunizbūvēti. Zudumi aktīvajā apkures sezonā bija 9,77 %, gadā – 12,49 %. Tīklu modernizācijai noslēgts līgums ar Eiropas Padomes Attīstības banku par 40 milj. EUR investīciju portfeli.

ES sadarbības projekti:

ENABLE DHC https://rea.riga.lv/projekti/enable-dhc/

MULTICLIMACT https://rea.riga.lv/projekti/multiclimact/

E4: Siltumapgādes sistēmas digitalizācija

Saistītie rādītāji: 3003 (zudumi siltumtīklos apkures sezonā).

Plānā paredzēts CSS darbības vadībā izmantot reāllaika datus no energoavotiem un patērētājiem, kā arī faktisko āra gaisa temperatūru – prioritāri energoavotu un siltumtīklu rekonstrukcijas, jaunu objektu izbūves un jaunu patērētāju pieslēgšanas gadījumos. Mērķis ir samazināt relatīvos zudumus siltumtīklos. Pasākumam būtu jānodrošina 19 MWh ietaupījums un 2,8 tCO_2 samazinājums gadā.

CSS attīstības stratēģijā digitalizācija iekļauta rīcībpolitikā 03-1: ieteikts ieviest viedos skaitītājus un reāllaika datu analīzi visā tīklā, tīkla "digitālo dvīni", prasību jaunbūvēm uzstādīt attālināti nolasāmus skaitītājus un digitālu koordinācijas platformu datu apmaiņai starp CSS operatoru, neatkarīgajiem ražotājiem un atlikumsiltuma piegādātājiem.

AS "Rīgas siltums" uzsācis siltumtīklu digitālā dvīņa pilotprojektu, centralizētas SCADA sistēmas ieviešanu, attālinātu skaitītāju nolasīšanu (NB-IoT, ~700 siltummezglu) un biokurināmā uzskaites digitalizāciju.

ES sadarbības projekti:

ENABLE DHC https://rea.riga.lv/projekti/enable-dhc/

E5: AER pieauguma veicināšana Rīgas pilsētas CSS

Saistītie rādītāji: 3002 (AER īpatsvars CSS); 3013 (CSS CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts izvērtēt saules sistēmu un siltumsūkņu izmantošanu AS "Rīgas siltums" 36 mazas jaudas dabasgāzes katlu mājās (kopā 29,5 MW) un siltuma pārpalikuma izmantošanu no deviņiem identificētajiem avotiem. Pasākumiem būtu jānodrošina AER pieaugums par 401 883 MWh/gadā un 81 180 tCO_2 samazinājums.

Labā krasta apvienotajā zonā līdz 2028. gadam plānots ieviest 50 MW biomasas ūdenssildāmo katlu, 10 MW elektrodu katlu un 10 MW siltumsūkni, kas pēc stratēģijas aplēsēm samazinās CSS ražošanas emisijas no aptuveni 369 līdz 242 ktCO_2. Ambiciozais scenārijs līdz 2040. gadam paredz 396 MW jaunu AER jaudu, t. sk. 211 MW siltumsūkņu un elektrodu katlu.

Lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2023. gada nogalē tika īstenots projekts "Biokurināmā katlu mājas ar jaudu 48 MW izbūve Rencēnu ielā 30, Rīgā" ar 4 000 000 EUR Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

AS "Rīgas siltums" koncerns 2024./2025. finanšu gadā saražoja 48 % no Rīgas CSS nodotās siltumenerģijas – 70 % ar šķeldu (1 022 GWh), 30 % ar dabasgāzi; pārējo siltumenerģiju iepērk no neatkarīgajiem ražotājiem. SC "Imanta" 2025. gadā nodots ekspluatācijā 49 MW elektrodu katls (~20 GWh siltumenerģijas un ~4 000 tCO_2 ietaupījums gadā), un līdz 2028. gadam plānota 8 000 m^3 (420 MWh) siltumakumulācijas tvertne. Uzņēmuma mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt neto emisijas par 60 % pret 2019. gadu un sasniegt 70–80 % klimatneitrālas enerģijas īpatsvaru.

AS "Rīgas siltums" uzstādījis trīs saules enerģijas stacijas ar kopējo jaudu 463,74 kW. AER risinājumus – saules paneļus un kolektorus – plānots ieviest mazas jaudas katlu mājās, kur tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti.

ES fondu projekti:

4.3.1.0/22/A/001: "Biokurināmā katlu mājas ar jaudu 48 MW izbūve Rencēnu ielā 30, Rīgā"

E6: Inovatīvu pilotprojektu īstenošana

Saistītie rādītāji: 3002 (AER īpatsvars CSS).

Plānā paredzēts sadarbībā ar augstskolām un zinātniskajām institūcijām īstenot AER pilotprojektus CSS efektivitātes uzlabošanai un bezemisiju avotu izmantošanai (piem., siltuma atgūšanai no notekūdeņiem), kā arī meklēt risinājumus aukstumenerģijas ražošanai. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Kā inovatīvi projekti izceļami AS "Rīgas siltums" SC "Imanta" uzstādītais 49 MW elektrodu katls, kā arī atlikumsiltuma izmantošanas izpēte un pilotēšana sadarbībā ar REA.

Atlikumsiltums no datu centriem un citiem ārējiem avotiem Rīgas CSS pagaidām praktiski netiek izmantots. Ambiciozajā scenārijā tā īpatsvars 2035. gadā sasniegtu 5,5 %, tuvojoties ES Elektrifikācijas rīcības plāna orientējošajam līmenim, ja attīstās datu centri un citi atlikumsiltuma avoti un tiek izveidots ekonomiski dzīvotspējīgs sadarbības modelis ar CSS. Izaugsmes un Ambiciozajā scenārijā paredzēta arī Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atlikumsiltuma (6 MW) integrācija.

Projektā ENABLE DHC sadarbībā ar REA un SIA "Rīgas ūdens" veikta tehniski ekonomiskā izpēte siltuma atgūšanai no BAS "Daugavgrīva" un tā integrācijai Daugavgrīvas un Bolderājas CSS zonās; notiek scenāriju modelēšana. Kopā ar SIA "Tet" izvērtēti atlikumsiltuma un dzesēšanas risinājumi, un identificēts maza mēroga pilotprojekts.

ES sadarbības projekti:

ENABLE DHC https://rea.riga.lv/projekti/enable-dhc/

E7: Jaunu klientu pieslēgšana Rīgas pilsētas CSS

Saistītie rādītāji: 3001 (CSS nodotā siltumenerģija).

Plānā paredzēts paaugstināt CSS īpatsvaru kopējā siltumenerģijas pieprasījumā no 56 % (2020) līdz 60 %, izstrādājot standarta risinājumus un atbalsta mehānismus pieslēgumiem, grozot RD saistošos noteikumus Nr. 97 par sadedzināšanas iekārtu izvēli, īstenojot informatīvus pasākumus un atbalsta programmu iedzīvotājiem. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Lai veicinātu jaunu klientu pieslēgšanu Rīgas pilsētas CSS ar mērķi uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu, AS "Rīgas siltums" iesaistījās projektā "Gaisa piesārņojuma

samazināšanas pasākumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā". Tas ļāva piesaistīt 2 535 430 EUR ERAF finansējuma siltumtīklu izbūvei, lai pieslēgtu objektus CSS.

2026. gada aprīlī CSS bija 8431 pieslēgums, un siltumtīklu kopgarums bija aptuveni 948 km. Jaunu tīklu izbūves temps pieaug – no 2,8 km 2022. gadā līdz 5,3 km 2025. gadā –, tomēr tīklu paplašināšanās (0,6 % gadā) ir krietni lēnāka par ES Elektrifikācijas rīcības plānā paredzēto (6–7 % gadā). CSS pieslēgti 58 % apsildāmās ēku platības, bet pēc stratēģijas aplēsēm CSS nodrošina ap 53 % no kopējā siltumenerģijas pieprasījuma (SECAP2030: 56 % 2020. gadā, mērķis – 60 %); atšķirība daļēji skaidrojama ar atšķirīgu aprēķina metodi. Kā perspektīvākās CSS attīstības teritorijas stratēģijā izceltas VEF, Skanste, Pārdaugava, Ķengarags un Bieriņi.

2024./2025. finanšu gadā CSS pieslēgtas 56 jaunas ēkas ar kopējo siltumslodzi 22,5 MW (44 labajā krastā, 12 kreisajā), un jaunu klientu pieslēgšanai izbūvēti 2,67 km siltumtīklu.

Pieejams līdzfinansējums, tiek veikts komunikācijas darbs.

Tiek uzturēts apkures katlu reģistrs.

ES fondu projekti:

2.2.3.5/1/24/I/002: "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā"

E8: AER izmantošanas veicināšana decentralizētajā siltumapgādē vai pieslēgšanās Rīgas pilsētas CSS

Saistītie rādītāji: 3004 (dabasgāzes patēriņš mājsaimniecībās); 3015 (kurināmā patēriņa CO_2 emisijas); 3007 (decentralizētās siltumapgādes īpatsvars); 3008 (AER īpatsvars decentralizētajā siltumapgādē).

Plānā paredzēts pakāpeniski, ne vēlāk kā līdz 2025. gadam, pārtraukt atļauju izsniegšanu fosilā kurināmā iekārtām ar jaudu līdz 0,2 MW, lielākām iekārtām noteikt prioritāro secību (pieslēgums CSS, AER tehnoloģijas, no 2030. gada dabasgāze tikai ar oglekļa uztveršanu) un izvērtēt principa "piesārņotājs maksā" piemērošanu. Pasākumam būtu jānodrošina AER pieaugums par 166 486 MWh/gadā un 46 199 tCO_2 samazinājums 2030. gadā.

Informācija par decentralizētajām apkures iekārtām tiek uzkrāta apkures katlu reģistrā (13 464 ēkas, sk. Dz1). Pēc CSS attīstības stratēģijas aplēsēm 2025. gadā individuāli tika saražoti aptuveni 2,5 TWh siltumenerģijas, no tiem 43 % – izmantojot dabasgāzi, 57 % – biomasu un elektroenerģiju. Plānā paredzēto fosilā kurināmā iekārtu ierobežošanu daļēji īsteno Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-24-260-sn: I zonā aizliegts uzstādīt jaunas cietā un gāzveida kurināmā iekārtas, II zonā – cietā kurināmā iekārtas. Turklāt tiek plānots, ka no 2031. gada jaunās individuālās un lokālās apkures iekārtās vairs nevarēs izmantot fosilo kurināmo.

E9: AER izmantošanas veicināšana elektroenerģijas ražošanā Rīgas pilsētas vajadzībām

Saistītie rādītāji: 3010 (AER elektroenerģijas īpatsvars); 3011 (tīklā nodotā saules elektroenerģija); 3012 (energokopienu skaits); 1010 (saules paneļu jauda).

Plānā paredzēts izvērtēt vēja elektrostaciju izbūves iespējas Rīgas mežu teritorijās, veicināt energokopienu veidošanos, izvērtēt saules paneļu uzstādīšanu uz pašvaldības infrastruktūras, izveidot saules paneļu un vēja ģeneratoru kalkulatoru un informēt uzņēmumus par elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam. Pasākumam būtu jānodrošina AER pieaugums par 529 500 MWh/gadā un 57 716 tCO_2 samazinājums 2030. gadā.

Pašvaldības infrastruktūrā pakāpeniski palielinās saules enerģijas īpatsvars – gan sabiedriskajās ēkās, gan kapitālsabiedrību objektos (Rīgas ūdens, Rīgas siltums). Reaģējot uz elektroenerģijas tirgus pārmaiņām, aktuāli ir arī enerģijas uzkrāšanas projekti.

Nav paredzēts attīstīt vēja enerģijas projektus pašvaldības teritorijā.

SIA "Rīgas meži" 2025. gada nogalē ar EIB atbalstu uzsāka izpētes projektu (līdz 2027. gadam), kurā 1 200 ha degradēto kūdrāju platībā vērtē saules parka ar elektroenerģijas uzkrāšanu tehnoloģiskās iespējas un ekonomisko pamatotību.

SIA "Rīgas ūdens" uzstādījis divas saules stacijas ar kopējo jaudu 1,461 MW. 2025. gadā pabeigti saules elektrostaciju būvdarbi notekūdeņu attīrīšanas stacijā Dzintara ielā 60 un dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā Bauskas ielā 209, un noslēgti ERAF līdzfinansējuma līgumi par vēl divām stacijām – 0,962 MW ūdens stacijā "Daugava" un 0,687 MW BAS "Daugavgrīva" teritorijā. Par saules paneļiem pašvaldības ēkās sk. P3 un P6.

SIA "Rīgas ūdens" paplašina arī biogāzes ražošanu: noslēgts līgums par metāntenku parka paplašināšanu (54,7 milj. EUR), jo šobrīd jaudas ierobežojumu dēļ ap 40 % notekūdeņu dūņu netiek pārstrādātas biogāzē; uzņēmums plāno sasniegt līdz 85 % notekūdeņu attīrīšanas energoneitralitāti un pilnu energoneitralitāti līdz 2040. gadam. BAS "Daugavgrīva" veikta arī elektroenerģijas akumulācijas un vēja enerģijas potenciāla izpēte.

SIA "Getliņi EKO" 2025. gadā no poligona gāzes saražoja 23,1 GWh elektroenerģijas un 18,5 GWh siltumenerģijas un atklāja 300 kW saules parku; tā kā poligons atrodas Ropažu novadā, šī ražošana Rīgas rādītājos neparādās. AS "Rīgas siltums" saules paneļi uzstādīti Cēsu ielā, Pildas ielā un Daugavgrīvā.

2025. gadā publicēta saules enerģijas potenciāla karte visu Rīgas ēku jumtiem, kurā ēkas īpašnieks var novērtēt uzstādāmo paneļu platību, jaudu, izmaksas un saražotās enerģijas apjomu.

Energokopienu jomā REA konsultē daudzdzīvokļu māju īpašniekus, taču esošais regulējums ir neizdevīgs elektroenerģijas ražošanai un kopīgošanai sadales sistēmā; juridisko šķēršļu dēļ arī pašvaldība nevar izveidot energokopienu pārpalikuma elektroenerģijas kopīgošanai ar citiem lietotājiem.

ES sadarbības projekti:

BUILDSPACE (saules enerģijas potenciāla karte) https://rea.riga.lv/jaunumi/riga-pieejams-jauns-riks-noskaidro-sava-jumta-saules-energijas-potencialu/

SMARTeeSTORY https://rea.riga.lv/projekti/smarteestory/

EXPEDITE https://rea.riga.lv/projekti/expedite/

4.4. Galvenie izaicinājumi

Izaicinājumi 2022. gadā	**Komentārs par situāciju 2026**
Izaicinājumi enerģijas ražošanas sektorā	
Būtiska ietekme klimatneitralitātes sasniegšanā (otrs lielākais CO_2 emisiju avots).	Izaicinājums nav mazinājies, tomēr sasniegts progress gan siltumenerģijas, gan elektroenerģijas jomās. Enerģijas ražošanas attīstībā pilsētā pašvaldības infrastruktūrai nav izšķirošas lomas – to nosaka privātais un valsts sektors.
Nav skaidras un vienotas stratēģijas, kā panākt klimatneitralitāti enerģijas ražošanā Rīgas pilsētā.	Tiek izstrādāta CSS attīstības stratēģija 2026.–2040. gadam (2. redakcija). 2025. gadā apstiprināts arī Rīgas Klimata līgums.
Valsts nozīmes energoavotu ietekme (AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2 darbība).	Nav izmaiņu – TEC atrašanās Rīgā nosaka zemo AER īpatsvaru vietējā elektroenerģijas ražošanā.
Atbalsta trūkums elektroenerģijas ražošanai no AER (t. sk. koģenerācijas staciju OI atļaujas termiņa beigas un ietekme uz AER īpatsvaru).	Pašvaldībai nav iespējas noteikt nacionālas nozīmes enerģētikas infrastruktūras attīstību tiešā veidā. Ir pieņemta Latvijas enerģētikas stratēģija līdz 2050. gadam.
Trūkst vienotas izpratnes par plašākas biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā un tās ietekmi uz gaisa kvalitāti Rīgas pilsētā.	Biomasas izmantošanas scenārijus apskata CSS stratēģija un Nacionālais enerģētikas un klimata plāns. Decentralizētās siltumapgādes jomā apkures iekārtu maiņai tiek veidotas atbalsta programmas ar līdzfinansējumu – saistībā ar gaisa kvalitātes mērķiem.
Izaicinājumi centralizētajā siltumapgādes sistēmā	
Augsts fosilo kurināmo īpatsvars – 69 % siltumenerģijas ražošanā un piegādē Rīgas pilsētas CSS.	AER īpatsvars CSS pieaudzis līdz 47 % (2025).
AER projektu konkurētspēja ar dabasgāzes tehnoloģiskajiem risinājumiem siltumenerģijas ražošanai.	Stratēģijas izstrādē 2026. gadā veikta ekonomisko faktoru analīze. Pieaug nozares interese par elektrifikāciju.
Augstāks administratīvais un vides prasību slogs, salīdzinot ar decentralizētās enerģijas ražošanas risinājumiem.	Situācija analizēta AS "Rīgas siltums" ilgtspējas pārskatos.
Pakāpeniska pāreja uz 4. paaudzes siltumapgādes sistēmu – vietās ar jau esošiem siltumtīkliem un siltumapgādes sistēmu.	Pagaidām notiek atsevišķu pilotu mērogā, bet pieaug speciālistu zināšanas un kapacitāte tālāko projektu attīstībā.
AS "Rīgas siltums" mazo dabasgāzes katlu māju (ar kopējo uzstādīto jaudu 29,5 MW) tehniskais stāvoklis un turpmākā attīstība – pāreja uz AER un pieslēgšanās iespēja Rīgas pilsētas CSS.	Uzstādītas trīs saules stacijas (463,74 kW); AER risinājumus plānots ieviest, kur tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti.
Enerģijas pārpalikuma izmantošana – tehnoloģisko parametru nodrošinājums tā ievadei Rīgas CSS.	Notiek atlikumsiltuma izmantošanas izpēte un pilotēšana sadarbībā ar REA.
Izejas datu pieejamība, kvalitāte un lietojums lēmumu pieņemšanai un turpmākam monitoringam.	Stratēģijas izstrādē dati ir aktualizēti.

Izaicinājumi decentralizētajā siltumapgādē	
Informācijas un izejas datu pieejamība, ticamība un lietojums lēmumu pieņemšanā par decentralizēto siltumapgādi Rīgas pilsētā.	Izveidots apkures katlu reģistrs (13 464 ēkas), datu kvalitāte vēl netiek kontrolēta.
Augsts decentralizētās siltumapgādes īpatsvars Rīgas pilsētā (44 %).	Arvien problemātiskākais aspekts. Decentralizētās siltumapgādes īpatsvars samazinājies līdz 42,7 % (2025), taču AER īpatsvars tajā nepieaug (34,2 %).
Augsts (63 %) fosilā kurināmā īpatsvars ražošanas un pakalpojumu sektorā un mājokļu sektorā (61 %).	Pakāpeniski pieaug bezemisiju tehnoloģiju izmantošana, arvien pastāv ekonomiski šķēršļi.
Uzstādīto decentralizēto kurināmā sadedzināšanas iekārtu efektivitāte un atbilstība energoefektivitātes un citām normatīvo aktu prasībām (piem., ugunsdrošības prasību ievērošana).	Problēmas nav atrisinātas, bet pozitīva ietekme ir atbalsta programmām mājsaimniecībās un uzņēmumos.
Koksnes energoresursu (īpaši malkas) racionāla izmantošana.	Sasaiste ar gaisa kvalitātes pasākumiem.
Gaisa piesārņojums no decentralizētām kurināmā sadedzināšanas iekārtām, īpaši Rīgas centrā.	Sasaiste ar gaisa kvalitātes pasākumiem.
Izaicinājumi elektroapgādē	
Augsts fosilā kurināmā īpatsvars (96 %) vietējās elektroenerģijas ražošanā.	AER īpatsvars vietējā ražošanā – 6,7 % (2025), atkarīgs no nacionālas nozīmes infrastruktūras darbības.
REA nav datu uzskaites sistēmas par ieviestajiem AER projektiem, un netiek apkopoti un analizēti dati par uzstādītajām jaudām vai saražoto elektroenerģiju.	Datus par saules paneļu jaudu pilsētā sniedz Sadales tīkls. Centrālā statistikas pārvalde veido rādītāju par juridisku personu tīklā nodoto saules enerģiju.
Energokopienu veidošana, AER iekārtu uzstādīšanas veicināšana vietējai un individuālai elektroenerģijas ražošanai.	Regulējums ir neizdevīgs; Rīgā 2025. gadā tika izveidota viena energokopiena, bet tās darbība ir ierobežota.
Pāreja uz elektrotransportu un siltumapgādes sistēmas elektrifikāciju. Pāreja no gāzes izmantošanas uz elektroenerģiju ēst gatavošanai ēkās.	Elektrifikācija pieaug; tīkla jaudas Rīgā ir pieejamas.
Jaunu saules PV izveide dažādās jaunattīstītajās zonās.	Aktivitāte notiek dzīvojamo ēku jaunbūvju un komerciālajā sektorā.
Uzņēmumu veicināšana pārejai uz vietējo elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņam.	
Izaicinājumi dabasgāzes apgādē	
Dabasgāzes patēriņa datu pieejamība par visām patērētāju grupām, lai plānotu mērķētas rīcības (91 % no kopējā dabasgāzes patēriņa veido kategorija “Pārējie”).	Datu pieejamības ierobežojumi nav atrisināti.
Dabasgāzes patēriņa samazināšana visos sektoros.	Rādītāji liecina par mērenu dabasgāzes patēriņa samazinājumu.
Lieli zudumi pie dabasgāzes galapatērētājiem. Dzīvojamo un komerciālo ēku gāzes apgādes sistēmas elementu neatbilstība normatīvajām prasībām.	Plašāka informācija sniegta AS “Gaso” ilgtspējas pārskatā.
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzēts nodrošināt vairākus apbūves rajonus ar gāzes apgādi, kas nesakrīt ar klimatneitralitātes redzējumu – būtu jāmeklē citi apkures risinājumi (piem., pieslēgums CSS, siltumenerģijas patēriņa samazināšana).	*Nepieciešama papildu informācija*.

4.5. Nākamie soļi

- CSS attīstības stratēģijas 2026.–2040. gadam apspriešana darba grupā, sabiedriskā apspriešana un iesniegšana apstiprināšanai Rīgas domē.
- Apkures katlu reģistra papildināšana ar CSS un dabasgāzes tīklam pieslēgtajām ēkām.
- Atlikumsiltuma izmantošanas izpēte un pilotēšana sadarbībā ar AS "Rīgas siltums".
- Savstarpējā koordinācija ar pasākumiem gaisa kvalitātes uzlabošanas jomā.

5. Transports

5.1. Mērķu izpildes statuss

	Mērķis un mērķa vērtība 2030. gadā	2019/2020	2025	Statuss pret mērķi
19	**Palielināt AER īpatsvaru sabiedriskā transporta sektorā:** 50 %	**16 %**	**35,4 %**	**Atbilst trajektorijai Progress 57 %**
20	**Samazināt privāto automašīnu lietotāju īpatsvaru:** 37,4 %	**42,4 %**	**–**	**Nav salīdzināmu datu 2025. g. aptaujā 48 % Rīgas iedzīvotāju regulāri brauc ar auto (indikatīvi, nav salīdzināms ar bāzi)**
21	**Samazināt CO_2 emisijas transporta sektorā:** −30 % pret 2019. g.; ne vairāk kā +21,5 % pret 1990. g.	**808 ktCO_2 (2019) 600 ktCO_2 (1990)**	**−6,2 % pret 2019 +26,3 % pret 1990**	**Atpaliek no trajektorijas Progress 21 %**

Transporta jomas politikas plānošana, pasākumu ieviešana un monitorings ir Pilsētas attīstības departamenta (PAD), Ārtelpas un mobilitātes departamenta (ĀMD) un SIA "Rīgas satiksme" kompetencē, bet REA veic ikgadējo transporta emisiju monitoringu. Emisijas tiek aprēķinātas, balstoties uz aplēsēm par patērētās degvielas apjomu, tāpēc, piemēram, veloinfrastruktūras attīstības ietekme aprēķinā tiešā veidā neparādās.

Privāto automašīnu lietotāju īpatsvara mērķa (37,4 % 2030. gadā; bāze – 42,4 % braucienu 2019. gadā pēc SUMBA mājsaimniecību aptaujas) izpildi vidusposmā nevar novērtēt, jo nav salīdzināmu braucienu datu. Indikatīvu priekšstatu sniedz PAD maršrutu tīkla reformas pētījumā 2025. gada septembrī veiktā iedzīvotāju aptauja (n = 2500, 16–75 g. v.): 48 % Rīgas iedzīvotāju regulāri (2–3 reizes nedēļā vai biežāk) pārvietojas pa Rīgu ar privāto automašīnu (paši pie stūres), bet 51 % regulāri izmanto sabiedrisko transportu; 34 % regulāri brauc tikai ar automašīnu, 37 % – tikai ar sabiedrisko transportu. Pierīgas iedzīvotāju vidū, kas regulāri uzturas Rīgā, regulāro autobraucēju ir 68 %. Aptauja mēra pārvietošanās veidu izmantošanas biežumu, nevis braucienu sadalījumu, tāpēc tās

rezultāti nav tieši salīdzināmi ar SECAP2030 bāzes vērtību. Salīdzināmus datus varētu sniegt RMA SUMP vajadzībām 2026. gadā veiktā mobilitātes aptauja (sk. T1).

Saskaņā ar "Rīgas satiksmes" ilgtspējas pārskatu 2025. gadā uzņēmuma kopējās SEG emisijas bija 63 923 tCO_2e (2024. gadā – 66 597 tCO_2e, 2023. gadā – 67 268 tCO_2e), t. i., par aptuveni 5 % mazāk nekā 2023. gadā, galvenokārt autoparka elektrifikācijas un energoefektivitātes uzlabojumu dēļ. Dīzeļdegviela veidoja 86,6 % no 1. līmeņa un 46,1 % no visām uzņēmuma SEG emisijām. Bezemisiju transportlīdzekļi (tramvaji, trolejbusi un elektroautobusi) veido 51 % no pārvadājumos iesaistītā autoparka, un vairāk nekā 90 % no uzņēmuma patērētās elektroenerģijas tiek izmantoti elektrotransporta kustības nodrošināšanai. Uzņēmuma saules paneļi (150 kW, 6. autobusu parks Kleistu ielā 28) 2025. gadā saražoja 136,6 MWh jeb aptuveni 0,25 % no uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa; 2026. gadā plānots nodot ekspluatācijā vēl divas 75 kW saules elektrostacijas (Vestienas ielā 35 un Brīvības ielā 191). AER īpatsvars sabiedriskajā transportā pārskatā kā atsevišķs rādītājs nav norādīts.

5.2. Rādītāji

Kods	Nosaukums	Vienība	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Izmaiņas 2020/2025
4001	Reģistrētie transportlīdzekļi, kopā	skaits	283 627	288 528	290 615	294 573	296 078	300 917	**+6,1 %**
4002	Reģistrētie transportlīdzekļi ar elektromotoriem	skaits	1 122	1 799	2 721	3 779	5 129	7 138	**+536,2 %**
4003	Elektro uzlādes pieslēgvietu skaits Rīgā	skaits						537	**–**
4004	Veloceļu garums	km	97,6	125,4	133,6	150,5	160,9	165,0	**+69,1 %**
4005	Pārvadāto pasažieru skaits sabiedriskajā transportā	milj. pasažieru gadā	89,7	74,3	93,3	114,7	116,0	118,5	**+32,1 %**
4006	Ikgadējais sabiedriskā transporta "Rīgas satiksme" nobraukums maršrutu tīklā	tūkst. km	37 870	34 486	33 260	34 682	35 531	35 014	**–7,5 %**
4007	AER īpatsvars sabiedriskā transporta sektorā	%	16,0			32,8	34,3	35,4	**+19,4 p. p.**
4008	CO_2 emisijas privātajā transportā	tCO_2/gadā	674 997	673 869	675 278	714 604	713 848	720 112	**+6,7 %**
4009	CO_2 emisijas sabiedriskajā transportā ("Rīgas satiksme")	tCO_2/gadā	35 364	37 156	36 215	37 182	35 952	34 089	**–3,6 %**
4010	CO_2 emisijas dzelzceļa transportā	tCO_2/gadā	3 701	4 290	4 397	2 285	2 408	2 348	**–36,6 %**
4011	Transporta sektora CO_2 emisijas, kopā	tCO_2/gadā	717 680	719 892	719 707	755 854	753 553	757 743	**+5,6 %**

Pārvadāto pasažieru skaits sabiedriskajā transportā 2025. gadā pieauga līdz 118,5 milj. (2024. gadā – 116 milj.).

Elektroauto skaits pieaug, taču auto elektrifikācijas temps Latvijā un Rīgā kopumā ir nepietiekams plānoto mērķu sasniegšanai.

5.3. Pasākumi (T)

Šajā sadaļā aprakstīti SECAP2030 transporta sektorā iekļautie pasākumi, par kuru ieviešanu atbildīga Transporta apakšgrupa.

Plānā transporta sektorā tika iekļauti 15 pasākumi, kuriem 2030. gadā kopā būtu jānodrošina 731 300 MWh enerģijas ietaupījums, AER apjoma pieaugums par 54 000 MWh un 214 300 tCO_2 emisiju samazinājums gadā ar nepieciešamo investīciju apjomu 630 milj. EUR. Pasākumi grupēti četros virzienos: pārvietošanās nepieciešamības mazināšana (T1–T2), pāreja no privātajām automašīnām uz mazāk piesārņojošiem pārvietošanās veidiem (T3–T6), AER īpatsvara palielināšana transportā (T7–T12) un horizontālie pasākumi (T13–T15).

T1: Pilsētplānošana, kas vērsta uz mazāku atkarību no privātajām automašīnām

Saistītie rādītāji: 4001 (reģistrētie transportlīdzekļi); 4008 (privātā transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēts prioritizēt ilgtspējīgus pārvietošanās veidus, izstrādāt un piemērot ilgtspējīgas mobilitātes kritērijus, ieviest mobilitātes punktu koncepciju un viedās satiksmes vadības tehnoloģijas, prioritāri revitalizējot esošās apbūves teritorijas. Pasākumam būtu jānodrošina 185 000 MWh enerģijas ietaupījums un 45 300 tCO_2 samazinājums gadā.

Pašvaldībā tiek izstrādāts Ilgtspējīgas mobilitātes plāns (SUMP) un Rīgas transporta modelis (sk. T15). Pilsētas attīstības departaments 2025.–2026. gadā īstenoja Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reformas pētījumu, kurā analizēts esošais maršrutu tīkls, veikta iedzīvotāju aptauja un izstrādāti maršrutu tīkla attīstības scenāriji kā pamats reformas ieviešanas rīcības plānam: https://www.rdpad.lv/portfolio/rigas-sabiedriska-transporta-marsrutu-tikla-reformas-petijums/.

Rīgas metropoles areālam tiek izstrādāts Ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plāns (SUMP); tā izstrādi un īstenošanu uzrauga satiksmes ministra vadītā Rīgas metropoles areāla vienotās mobilitātes politikas uzraudzības padome, kas pirmo reizi sanāca 2026. gada 23. jūlijā. Plāna vajadzībām 2026. gada augustā–septembrī veikta iedzīvotāju mobilitātes aptauja. PAD sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reformas pētījums (470 000 EUR, SIA “Grupa93” un WSP Sverige AB) pabeigts 2026. gada maijā, un tas kalpos par pamatu reformas rīcības plānam.

ES sadarbības projekti:

Rīgas ilgtspējas portrets (NetZeroCities) https://rea.riga.lv/projekti/netzero-pilot-cities/

JUST STREETS (Horizon Europe) https://www.rdpad.lv/portfolio/drosas-taisnigas-un-patikamas-mobilitates-veicinasana-pilsetvide-just-streets/

Pilsētas attīstības departamenta īstenotie projekti:
https://www.rdpad.lv/projekti/aktualie-projekti/

T2: Attālinātā darba veicināšana un e-pakalpojumu pieejamības palielināšana

Plānā paredzēts izpētīt pašvaldības darbinieku mobilitātes paradumus, nodrošināt koplietošanas darba telpas pašvaldības ēkās un attālinātā darba vietas mikrorajonos un Pierīgā, kā arī turpināt attīstīt e-pakalpojumu portālu eriga.lv. Pasākumiem T1 un T2 kopā būtu jānodrošina 185 000 MWh enerģijas ietaupījums un 45 300 tCO_2 samazinājums gadā (plānā norādīts kopējs rādītājs, sk. T1).

Nepieciešama papildu informācija.

T3: Ar kājām un ar velosipēdu veikto pasažierkilometru palielināšana

Saistītie rādītāji: 4004 (veloceļu garums).
Plānā paredzēta veloinfrastruktūras attīstība atbilstoši velosatiksmes attīstības koncepcijai, brīvpieejas velosipēdu pilotprojekts (1000 velosipēdu), kampaņas darba devējiem un skolēniem, kā arī drošas un patīkamas vides veidošana gājējiem. Velobraukšanas īpatsvara pieaugumam līdz 12 % no pasažierkilometriem būtu jānodrošina 103 000 MWh enerģijas ietaupījums un 27 500 tCO_2 samazinājums gadā.

Veloceļu garums pieaudzis no 97,6 km 2020. gadā līdz 165 km 2025. gadā, un jauni projekti īstenoti arī 2026. gadā. Veloinfrastruktūras attīstību plāno PAD, pasākumus ievieš ĀMD.

2026. gada vasarā pabeigti trīs reģionālie veloceļi – Rīga–Babīte–Piņķi, Rīga–Ulbroka un Rīga–Ķekava –, kopā izbūvējot 17,4 km jaunas veloinfrastruktūras (25,6 milj. EUR, t. sk. 21,2 milj. EUR no Atveseļošanas fonda). No 2026. gada jūlija PAD Interreg Centrālbaltijas projektā TRACER-X (2026–2029) pilotēs pilsētas un kravas velosipēdu koplietošanu divos transporta mezglos.

ES sadarbības projekti:

TRACER-X (Interreg Centrālbaltija) https://www.rdpad.lv/portfolio/velokoplietosanas-pakalpojumu-attistiba-ilgtspejigas-mobilitates-veicinasanai-tracer-x/

Ārtelpas un mobilitātes departamenta īstenotie projekti: https://amdriga.lv/projekti/

T4: Ar sabiedrisko transportu veikto pasažierkilometru skaita palielināšana

Saistītie rādītāji: 4005 (sabiedriskā transporta pasažieri); 4006 (“Rīgas satiksmes” nobraukums).

Plānā paredzēta sabiedriskā transporta pieejamības un kvalitātes uzlabošana (Rīgas un Pierīgas sistēmu integrācija, stāvparki, vienotā biļete, sabiedriskā transporta joslas), ritošā sastāva modernizācija, dzelzceļa izmantošanas veicināšana un maršrutu tīkla optimizācija. Sabiedriskā transporta īpatsvara pieaugumam līdz 20 % no pasažierkilometriem būtu jānodrošina 185 700 MWh enerģijas ietaupījums un 49 600 tCO_2 samazinājums gadā.

2025. gadā "Rīgas satiksme" pārvadāja 118,5 milj. pasažieru (2023. gadā – 114,74 milj., 2024. gadā – 115,97 milj.). Pakalpojums tiek nodrošināts 79 tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos ar kopējo maršrutu tīkla garumu 1 166,3 km; izpildīti 99,68 % reisu, un vidējais braukšanas ātrums pieaudzis līdz 20,03 km/h (2024. gadā – 19,53 km/h). Ar pakalpojuma pieejamību apmierināti 82 %, ar kvalitāti – 77 % klientu. 2025. gadā veiktas izmaiņas maršrutu tīklā, izveidoti jauni tramvaju savienojumi, un izmēģinājuma pievedošie maršruti pieņemti kā pastāvīgi. Nakts sabiedriskā transporta pilotprojektā pārvadāti 11 422 pasažieri. Metropoles mobilitātes integrācijai ieviesta Rīgas vienotā biļete ar "Pasažieru vilcienu" un noslēgts trīspusējs līgums starp Rīgas valstspilsētu, "Rīgas satiksmi" un Ropažu novadu – pirmais starppašvaldību sabiedriskā transporta līdzfinansēšanas modelis Latvijā. 2026. gada 1. jūnijā atklāts 7. tramvaja līnijas pagarinājums (2,2 km) līdz mobilitātes punktam "Ķengarags", ko apkalpo 7. un 14. tramvajs, 15. trolejbuss un 49. autobuss. 2026. gadā plānots uzsākt priekšizpētes tramvaja līniju būvniecībai Skanstes un Ziepniekkalna apkaimēs.

PAD maršrutu tīkla reformas pētījumā secināts, ka sistēmai ir plašs pārklājums (90 % iedzīvotāju dzīvo 400 m attālumā no pieturas) un augsta precizitāte (94 % reisu kavējas ne vairāk kā 5 minūtes), taču maršrutu tīkls nav būtiski pārskatīts vairāk nekā 30 gadus un ir izteikti orientēts uz centru: radiālie maršruti veido 58 % tīkla, vairāk nekā 55 % maršrutu maksimuma stundās kursē ar 20 minūšu vai lielāku intervālu, un darba braucienos starp apkaimēm ārpus centra sabiedriskā transporta īpatsvars bieži ir zem 10 %. Prioritātes pasākumu (sabiedriskā transporta joslas, prioritāte luksoforos) ir salīdzinoši maz. Pētījumā ieteikts veidot skaidrāku, hierarhisku tīklu ar spēcīgiem maģistrālajiem koridoriem, vienlaikus uzlabojot starpapkaimju savienojumus, un pilotēt ekspresreisus (piem., Brīvības ielas koridorā), jaunus starpapkaimju maršrutus un pieturu optimizāciju.

Aptaujā 68 % iedzīvotāju pozitīvi vērtē sabiedriskā transporta atbilstību savām vajadzībām; svarīgākās ir precizitāte un regularitāte, un 58 % pasažieru piekristu braucieniem ar pārsēšanos, ja transports kursētu biežāk. Vienlaikus 6 % plāno sabiedrisko transportu izmantot biežāk, bet 13 % – retāk vai to pārtraukt, galvenokārt, lai vairāk brauktu ar automašīnu.

Atveseļošanas fonda transporta zaļināšanas reformā plānotā metrobusa līnija Dzelzavas ielā 2024. gadā netika īstenota, un tās finansējums novirzīts Rail Baltica projektam.

T5: Ierobežojumi privātajam transportam

Saistītie rādītāji: 4001 (reģistrētie transportlīdzekļi); 4008 (privātā transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēta zemo emisiju zonas pakāpeniska ieviešana 2023.–2027. gadā un regulāra autostāvvietu politikas pārskatīšana, veidojot jaunas auto novietnes pie sabiedriskā transporta pieturvietām. Pasākumam būtu jānodrošina 131 500 MWh enerģijas ietaupījums un 32 440 tCO_2 samazinājums gadā.

Zemo emisiju zonas projekta (PAD pārziņā) tālāka virzība kopš 2026. gada pavasara ir apturēta. Zona bija viena no REA vadītā NetZeroCities pilotprojekta SEED galvenajām tēmām – sadarbībā ar partneriem īstenoti gaisa kvalitātes mērījumi, iesaistot skolēnus, un mobilitātes paradumi apspriesti fokusgrupās un aptaujās; rezultāti noderēja arī zonas projekta vadītājiem. Jāņem vērā, ka zemo emisiju zonas primārais mērķis ir gaisa kvalitātes uzlabošana, un tai nav viennozīmīgi lielākā ietekme uz pilsētas SEG emisijām.

2026. gada augustā rosināts izveidot Rīgas autonovietņu un mobilitātes attīstības komisiju, kuras pirmais uzdevums būtu stāvparku plānošana pie pilsētas robežas un lielākajiem transporta mezgliem. Tiek apspriestas arī izmaiņas stāvvietu regulējumā, t. sk. elektroauto bezmaksas stāvēšanas priekšrocību pakāpeniska ierobežošana no 2027. gada.

Maršrutu tīkla reformas pētījumā secināts, ka piekļuve centram ar automašīnu joprojām ir ērta – stāvvietu piedāvājums ir plašs, maksa tiek uztverta kā zema, un Rīgā nav izveidota stāvparku (P&R) sistēma. Biežākais iemesls sabiedriskā transporta izmantošanai aptaujā (46 %) ir tas, ka nav jāmeklē un jāapmaksā stāvvieta. Līdz 2030. gadam ieteikts pilotēt stāvparkus pie galvenajiem iebraukšanas ceļiem ar biežu sabiedrisko transportu (piem., Juglā), pakāpeniski samazināt stāvvietu skaitu un pārskatīt cenas centrā, kā arī jaunās attīstības teritorijās ar labu sabiedriskā transporta pieejamību noteikt zemākus maksimālos stāvvietu normatīvus.

ES sadarbības projekti:

NetZeroCities SEED / Elpo Rīga https://rea.riga.lv/elpo-riga/

T6: Citi pasākumi ar automašīnu veikto pasažierkilometru samazināšanai

Saistītie rādītāji: 4001 (reģistrētie transportlīdzekļi); 4008 (privātā transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēta mobilitātes punktu attīstība, atbalsts koplietošanas transportlīdzekļu uzņēmumiem un koncepta "mobilitāte kā pakalpojums" attīstība Rīgā. Pasākumiem T5 un T6 kopā būtu jānodrošina 131 500 MWh enerģijas ietaupījums un 32 440 tCO_2 samazinājums gadā (plānā norādīts kopējs rādītājs, sk. T5).

Rīgā izveidots 15 mobilitātes punktu tīkls pie dzelzceļa stacijām un pieturām (ES kohēzijas politikas 2021–2027 pasākums 2.3.1.2 "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls"). 2026. gada septembrī Rīgas dome atbalstīja vēl desmit mobilitātes punktu izveidi līdz 2029. gada beigām (līdz 26,6 milj. EUR, t. sk. 15 milj. EUR ERAF), tostarp pie Centrālās stacijas un Starptautiskās autoostas. https://www.riga.lv/lv/mobilitates-punktu-buvnieciba

Maršrutu tīkla reformas pētījuma dati liecina, ka koplietošanas mobilitāte pašlaik konsekventi nedarbojas kā pirmā/pēdējā kilometra risinājums sabiedriskajam transportam: koplietošanas automašīnas bieži aizstāj braucienus uz teritorijām ārpus sabiedriskā transporta pārklājuma, bet mikromobilitātes braucieni koncentrējas centrā. Pētījumā ieteikts pilnveidot mobilitātes punktus un savienojumus ar dzelzceļu – aptaujā biežāku sabiedriskā transporta lietošanu plāno tieši vilciena un mikromobilitātes lietotāji.

T7: AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana

Saistītie rādītāji: 4002 (transportlīdzekļi ar elektromotoriem); 4003 (uzlādes pieslēgvietas).

Plānā paredzēts saglabāt esošās priekšrocības ETL (bezmaksas stāvvietas, sabiedriskā transporta joslas), attīstīt uzlādes infrastruktūru pie pašvaldības iestādēm, publiskās vietās un pie daudzdzīvokļu ēkām, sniegt atbalstu ETL iegādei un izpētīt alternatīvo degvielu potenciālu. ETL īpatsvara pieaugumam līdz 5 % autoparka būtu jānodrošina 74 000 MWh enerģijas ietaupījums, 14 200 MWh AER un 22 080 tCO_2 samazinājums gadā.

2023. gadā PAD pasūtījumā izstrādāta "Elektrotransporta uzlādes infrastruktūras tīkla attīstības koncepcija Rīgas valstspilsētas administratīvai teritorijai", kas nosaka uzlādes tīkla stratēģisko un telpisko attīstību līdz 2035. gadam (https://sus.lv/petijumi/elektrotransporta-uzlades-infrastrukturas-tikla-attistibas-koncepcija-rigas-valstspilsetas). Pašvaldība 2025. gada nogalē rīkoja izsoli 20 zemesgabalu daļu nomai apkaimēs ar iespēju izveidot 45 uzlādes iekārtas ar 90 pieslēgvietām (vismaz 22 kW uz iekārtu, nomas termiņš 15 gadi).

Satiksmes ministrijas vadībā tiek izstrādāta lēnās uzlādes koncepcija, kas īpaši svarīga daudzdzīvokļu dzīvojamajos rajonos. Uzlādes vietu pieejamība vērtējama kā apmierinoša attiecībā pret elektroauto skaitu, taču teritoriāli fragmentēta pilsētas ietvaros.

T8: Izvērtējums par pašvaldības funkciju izpildei vajadzīgo transportlīdzekļu pāreju uz tīrām tehnoloģijām

Saistītie rādītāji: 1014 (elektroauto skaits pašvaldības autoparkā); 1015 (elektroauto īpatsvars).

Plānā paredzēts izvērtēt pašvaldības funkcijas nodrošinošo transportlīdzekļu (piem., atkritumu apsaimniekošanas transporta) pakāpenisku pāreju uz tīrām tehnoloģijām un iespējamo pašvaldības atbalstu. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

REA reizi gadā no Finanšu departamenta saņem datus par pašvaldības vieglā transporta degvielas patēriņu, elektroauto skaitu un elektroenerģijas patēriņu. SECAP2030 paredz tikai nelielas noslodzes transportlīdzekļu aizstāšanu ar elektroauto – pilnai autoparka nomaiņai, ieskaitot smago tehniku, risinājumi vēl netiek piedāvāti.

T9: Izvērtējums par piegādes transporta ietekmi uz CO_2 emisijām

Plānā paredzēts izvērtēt piegādes transporta ietekmi uz CO_2 emisijām Rīgā, iespējamos risinājumus to samazināšanai un pašvaldības un uzņēmēju sadarbību. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

PAD piedalās Horizon Europe projektā UNCHAIN (2023–2026), kurā analizētas pilsētas kravu pārvadājumu datu plūsmas un izstrādātas vadlīnijas pilsētas loģistikas platformai, t. sk. iekraušanas un izkraušanas plānošanai vēsturiskajā centrā. Zemo emisiju zonas projektā iegādāti 2022. gada kravu transporta kustības dati.

ES sadarbības projekti:

UNCHAIN (Horizon Europe) https://www.rdpad.lv/portfolio/kravu-parvadajumu-pieprasijuma-prognozesana-un-digitalizacija-pilsetas-logistikas-planosanas-veicinasanai-unchain/

T10: Pāreja uz mazemisiju un bezemisiju tehnoloģijām "Rīgas satiksmes" ritošajā sastāvā, tajā skaitā nepieciešamās infrastruktūras izveide

Saistītie rādītāji: 4007 (AER īpatsvars sabiedriskajā transportā); 4009 (sabiedriskā transporta CO_2 emisijas).

Plānā paredzēta bezizmešu autobusu un zemās grīdas tramvaju iegāde un elektroautobusu uzlādes infrastruktūras izveide (līdz 2027. gadam – 74 elektroautobusi), izpildot Transporta enerģijas likuma prasības. Pasākumam būtu jānodrošina 63 500 MWh enerģijas ietaupījums, 34 900 MWh AER un 28 200 tCO_2 samazinājums gadā.

Saskaņā ar "Rīgas satiksmes" ilgtspējas pārskatu 2025. gadā pārvadājumos izmantoti 740 transportlīdzekļi – 420 autobusi (t. sk. 52 elektroautobusi jeb 12 %), 225 trolejbusi un 95 tramvaju sastāvi (46 zemās grīdas un 49 TATRA tipa); bezemisiju transportlīdzekļi veido 51 % autoparka. Elektroautobusu skaits pieaudzis no 23 (2023) līdz 52 (2025) – līdz 2025. gada beigām sasniegti 52 no plānā paredzētajiem 74 elektroautobusiem –, un tie veica 8,1 % no autobusu nobraukuma (22,9 milj. km). No 225 trolejbusiem 172 aprīkoti ar dīzeļģeneratoru un 10 – ar ūdeņraža degvielas elementu; ar dīzeļģeneratoru veikti aptuveni 10 % darba dienās nobraukto trolejbusu kilometru, bet ar ūdeņradi nobraukti 75 302 km. ES Atveseļošanas fonda līdzfinansētā projektā (15,3 milj. EUR, t. sk. 12,8 milj. EUR ES finansējums) iegādāti 17 elektroautobusi un līdz 2026. gada 30. jūnijam tiek uzstādītas 7 ātrās uzlādes iekārtas sešās vietās pilsētā. 7. autobusu parkā 2025. gadā izbūvētas 14 lēnās uzlādes iekārtas 28 elektroautobusu vienlaicīgai uzlādei, un 2026. gadā plānota uzlādes infrastruktūras (55 pieslēgvietas, ~3 milj. EUR) projektēšana Kleistu ielā 28. Tiek izstrādāti būvprojekti visa 4. trolejbusa maršruta elektrifikācijai (būvdarbu sākums plānots 2026. gada beigās). 2026. gadā plānots uzsākt iepirkumus 120 autobusu (60 dīzeļautobusu un 60 elektroautobusu), 100 IMC trolejbusu (ar dinamiskās uzlādes iespēju) un 24 tramvaju iegādei.

Uzņēmuma mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt SEG emisijas par 55 % un līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti. Ūdeņradis trolejbusiem tiek ražots uzņēmuma ražotnē dabasgāzes reformēšanas procesā, tāpēc tas pagaidām nav atjaunīgas izcelsmes.

T11: Izvērtējums par ETL skaita attīstības tendencēm un ietekmi uz energoapgādes sistēmu

Saistītie rādītāji: 4002 (transportlīdzekļi ar elektromotoriem); 4003 (uzlādes pieslēgvietas).

Plānā paredzēts izvērtēt ETL skaita pieauguma tendences (2030. gadā Latvijā prognozēti 18–60 tūkst. ETL), lai plānotu elektroenerģijas slodzes izmaiņas, uzlādes punktu skaitu un izvietojumu. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

AS "Sadales tīkls" 2023.–2026. gadā Atveseļošanas fonda projektā "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" investēja vairāk nekā 36 milj. EUR elektrotīkla modernizācijā visā Latvijā, t. sk. Pierīgā (Ādažos, Jaunmārupē, Baldonē, Ropažos). Projektā 250 objektos izbūvēta vai pārbūvēta infrastruktūra publisko ETL uzlādes iekārtu pieslēgšanai (paredzot 740 pieslēgumpunktus), uzlaboti vairāk nekā 2000 mikroģenerācijas pieslēgumi un nomainīti 1515 novecojuši sadales transformatori, samazinot tīkla tehniskos zudumus par vairāk nekā 4,42 GWh. Papildus no RePowerEU finansējuma 2024.–2026. gadā tīkla drošumā un jaudu pieejamībā ieguldīti vairāk nekā 65 milj. EUR. Šie ieguldījumi veicina elektromobilitātes attīstību un elektrotīkla gatavību pieaugošai slodzei.

T12: Zemu emisiju ūdenstransporta attīstība Rīgā

Plānā paredzēts, balstoties uz 2021. gadā veikto izpēti, attīstīt zemu emisiju ūdenstransportu kā papildu pārvietošanās veidu. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

2027. gadā plānots pasažieru kuģu satiksmes pilotprojekts, bet nav gaidāma būtiska ietekme uz transporta emisijām.

https://www.riga.lv/lv/jaunums/riga-saks-istenot-pilotprojektu-pasazieru-kugu-satiksmei-starp-bolderaju-un-vecmilgravi

T13: Mobilitātes aptaujas

Plānā paredzēts iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitātes aptaujās regulāri iegūt CO_2 aprēķinam nepieciešamos datus (transporta veida izvēle, nobraukums, pasažieru skaits, autoparka sastāvs) un noteikt datu koplietošanas prasības mobilitātes operatoriem (GBFS protokols). Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Mobilitātes paradumi tiek apzināti aptaujās. NetZeroCities pilotprojektā SEED un iniciatīvā "Elpo Rīga", kas noslēdzās 2026. gada aprīlī, veikts pētījums par mobilitātes paradumiem; iedzīvotāju mobilitātes aptaujas veic arī CSP.

Rīgas plānošanas reģions Interreg Centrālbaltijas projektā SuRuMo, izmantojot mobilo operatoru datus, izstrādā rīku iedzīvotāju pārvietošanās paradumu kartēšanai, ko plānots ieviest 2026. gada beigās.

2025. gada septembrī PAD sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reformas pētījumā veikta iedzīvotāju aptauja (Kantar, n = 2500, Rīga un pierobežas pašvaldības), un pētījumā analizēti arī e-talonu validāciju un GTFS dati. Aptauja raksturo pārvietošanās veidu izmantošanas biežumu, bet ne braucienu sadalījumu, tāpēc privāto automašīnu lietotāju īpatsvara mērķa monitoringam joprojām nepieciešama regulāra, braucienos balstīta mobilitātes aptauja.

ES sadarbības projekti:

NetZeroCities SEED / Elpo Rīga pārskats https://rea.riga.lv/wp-content/uploads/2026/04/Elpo-Riga-parskats_garais_20_04_2026.pdf

SuRuMo (Interreg Centrālbaltija, Rīgas plānošanas reģions)

https://www.riga.lv/lv/notikums/prezentes-rigas-sabiedriska-transporta-marsrutu-tikla-izpetes-rezultatus-un-ta-attistibas-iespejas

T14: Transportlīdzekļu regulāra uzskaite

Saistītie rādītāji: 4001 (reģistrētie transportlīdzekļi).

Plānā paredzēts izveidot viedās sistēmas regulārai automātiskai transportlīdzekļu (automašīnu, autobusu, kravas automašīnu, velosipēdu) uzskaitei, izmantojot projektā SUMBA noteiktos skaitīšanas punktus. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Dati par satiksmes intensitāti tiek uzkrāti VSIA "Latvijas Valsts ceļi" un ĀMD transporta vadības un uzraudzības sistēmās.

T15: Modelēšanas rīku lietojuma attīstība transporta sektora nākotnes tendenču prognozēšanai

Plānā paredzēts attīstīt modelēšanas rīkus nākotnes scenāriju veidošanai un analīzei, lai pamatotu pārvaldības un politikas lēmumus. Pasākumam nav paredzēts tiešs enerģijas ietaupījums un CO_2 emisiju samazinājums.

Rīgas digitālā aģentūra izstrādā Rīgas transporta modeli vienotas mobilitātes datu ekosistēmas projektā (https://www.riga.lv/lv/projekts/vienotas-mobilitates-datu-ekosistemas-izveide). REA eksperti aicinājuši tajā iestrādāt SEG emisiju aprēķina funkcionalitāti.

5.4. Galvenie izaicinājumi

Izaicinājumi 2022. gadā	Komentārs par situāciju 2026
Pārvietošanās nepieciešamības mazināšana (Rīgas iedzīvotāju un Rīgā iebraucošo Pierīgas pašvaldību iedzīvotāju vidū).	Nav kompleksa risinājuma. Attālinātā darba ietekme ir netieša.
Palielināt braucienu skaitu, kas veikti ar kājām, velosipēdu un sabiedrisko transportu; samazināt braucienu skaitu, kas veikti ar automašīnu.	Sabiedriskā transporta pasažieru skaits pieaug (114,74 milj. 2023. gadā, 118,5 milj. 2025. gadā), tomēr nav pasākumu ar izmērāmu ietekmi uz pārvietošanās veidu sadalījumu. 2025. gada aptaujā 48 % Rīgas iedzīvotāju regulāri brauca ar automašīnu un 51 % regulāri izmantoja sabiedrisko transportu.
Uzlabot veloinfrastruktūru.	Ir progress.
Palielināt vidējo braucēju skaitu automašīnās.	Nav datu.
Iedzīvotāju dzīves veida paradumu maiņa.	Atsevišķas fokusgrupas, kampaņas.
Drošas un ērtas veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras straujāka attīstība.	Veloceļu garums kopš 2020. gada pieaudzis par 69 %; jauni projekti īstenoti arī 2025. un 2026. gadā.
Atjaunīgās enerģijas īpatsvara palielināšana sabiedriskā transporta autoparkā atbilstoši Transporta enerģijas likuma prasībām.	Transporta enerģijas likums pieņemts 2025. gada 27. novembrī un stājies spēkā 2026. gada 1. janvārī. "Rīgas satiksmes" autoparkā pieaug bezemisiju transportlīdzekļu īpatsvars – 2025. gadā tie veidoja 51 % autoparka, un elektroautobusu skaits pieaudzis no 23 (2023) līdz 52 (2025). Vienlaikus autobusu nobraukumā joprojām dominē dīzeļdegviela – elektroautobusi veica 8,1 % autobusu kilometru.
Nepietiekami izmantots dzelzceļa transports pasažieru pārvadājumiem pilsētas robežās.	Uzlabojums pēc jauno pasažieru vilcienu atklāšanas. Plānota bateriju vilcienu ieviešana.
Alternatīvo degvielu infrastruktūras attīstība, t. sk. elektrouzlādes stacijas Rīgas apkaimēs.	Pašvaldība rīkojusi izsoli uzlādes staciju izbūvei apkaimēs (90 pieslēgvietas); 2023. gadā izstrādāta uzlādes infrastruktūras tīkla attīstības koncepcija, un tiek izstrādāta lēnās uzlādes koncepcija. Pieejamība teritoriāli fragmentēta.
Autoparka vidējā vecuma samazināšana.	Nav tiešas pilsētas ietekmes privātajā sektorā, nepieciešamas lielākas investīcijas sabiedriskajā transportā.
Sabiedriskā transporta lietotāju skaita samazinājums un privāto automašīnu lietotāju skaita pieaugums COVID-19 ietekmē.	Pasažieru skaits pakāpeniski atjaunojas – 114,74 milj. (2023), 115,97 milj. (2024) un 118,5 milj. (2025). Pakalpojuma pievilcību uzlabo maršrutu tīkla pārkārtošana, jauni tramvaju savienojumi, nakts transporta pilotprojekts un vienotā biļete ar "Pasažieru vilcienu". Pirms COVID-19 līmenis (134,4 milj. pasažieru 2019. gadā) vēl nav sasniegts. https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/pasazieru-parvadajumi/cits/8896-apsekojuma-latvijas-iedzivotaju-mobilitate?themeCode=TP
Sistēmas izveide regulārai datu/informācijas vākšanai iedzīvotāju mobilitātes parametru monitorēšanai (mobilitātes aptaujas, transportlīdzekļu skaitīšana).	Aptaujas tiek veiktas, bet varētu biežāk. 2025. gadā PAD pētījumā veikta iedzīvotāju aptauja (n = 2500) un analizēti e-talonu un GTFS dati, taču

	braucienos balstīta mobilitātes aptauja nav atkārtota kopš 2019. gada.

5.5. Nākamie soļi

- Sadarbības stiprināšana ar PAD, ĀMD un Rīgas digitālo aģentūru transporta un pilsētplānošanas projektu ietekmes novērtēšanai.
- SEG emisiju aprēķina metodikas pilnveidošana un funkcionalitātes iestrāde topošajā mobilitātes datu sistēmā.

6. Noslēgums

Vidusposmā SECAP2030 īstenošana kopumā virzās pareizajā virzienā, taču pārāk lēni, lai līdz 2030. gadam sasniegtu galvenos CO_2 emisiju samazināšanas mērķus. Rīgas kopējās CO_2 emisijas 2025. gadā bija par 9,6 % zemākas nekā 2019. gadā, bet mērķis ir −30 %. Lai to sasniegtu, atlikušajos piecos gados emisijas būtu jāsamazina vidēji par aptuveni 71 $ktCO_2$ gadā – aptuveni 2,5 reizes straujāk nekā laikā no 2019. līdz 2025. gadam.

Labākie rezultāti sasniegti jomās, kurās pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām ir tieša ietekme: energopārvaldības sistēma pašvaldības ēkās, enerģijas patēriņa samazinājums ēkās un ielu apgaismojumā, AER īpatsvara pieaugums Rīgas pilsētas CSS un sabiedriskajā transportā. Savukārt mērķi, kuru izpilde atkarīga no iedzīvotāju un uzņēmumu lēmumiem, valsts atbalsta programmām vai nacionāla mēroga infrastruktūras, – daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, AER izmantošana decentralizētajā siltumapgādē un elektroenerģijas ražošanā, transporta emisiju samazināšana – atpaliek no trajektorijas. AER īpatsvaram decentralizētajā siltumapgādē progresa nav – tas samazinājies no 41,8 % 2020. gadā līdz 34,2 % 2025. gadā, lai gan gada vērtības svārstās un dati nav viennozīmīgi (jāvienojas par aprēķina metodi).

Vairākiem mērķiem vidusposmā bija jāprecizē bāzes vērtības vai jāizmanto netieši rādītāji. Gatavojot SECAP2030 aktualizāciju, ieteicams pārskatīt mērķu formulējumus un bāzes vērtības un tos sasaistīt ar atjaunoto rādītāju sarakstu.

Pārvaldības un monitoringa ziņā nepieciešamas vērienīgākās pārmaiņas. Vienota plāna ieviešanas koordinācija starp pašvaldības struktūrvienībām un kapitālsabiedrībām pagaidām nenotiek, un Klimata pilsētas līguma ieviešanai paredzētais sekretariāts netika izveidots. Tā kā REA kapacitāte ir ierobežota, daudzas iniciatīvas tiek īstenotas ES sadarbības projektos.